

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της υπ' αριθ.1/22-01-2019 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – ΑρτέμιδοςΑριθμός Απόφασης **002/2019**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών & θετικών ζημιών αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ».

Στα Σπάτα σήμερα 22 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ.: 2015/18-01-2019 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75, Ν.3852/2010.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα έξι (6) μέλη, ήτοι:

Παρόντεςκ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνα
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Τούντας Αντώνιος του ΚωνσταντίνουΔήμαρχος – Πρόεδρος
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως αναπλ. μέλος της Επιτροπής**Απόντες**κ. Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου
κ. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κα. Ραφτοπούλου Άννα του ΙωάννηΔημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής**Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις**

Καμία.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα. Γιαμβριά Παναγιώτα.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάνθηκε για το κατεπείγον του θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάστηκε από την επιτροπή που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 340/2018 απόφαση Δ.Σ. το πρωτόκολλο που αφορά την διαπίστωση βλαβών και θετικών ζημιών αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ», το οποίο παρατίθεται κατωτέρω:

**Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών & Θετικών Ζημιών Αναδόχου του έργου :
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ».**Στα Σπάτα σήμερα την **17η/12/2018** ημέρα **Δευτέρα** οι παρακάτω υπογράφοντες :

- α)** ο κ. Χονδρόπουλος Χρήστος, Μηχ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δήμου (Πρόεδρος της Επιτροπής),
β) ο κ. Καλδής Παναγιώτης, Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. (υπάλληλος Δήμου Παλλήνης, ως τακτικό μέλος), &
γ) ο κ. Γεωργάκης Γεώργιος, Πολ. Μηχανικός Π.Ε., (υπάλληλος Δήμου ως τακτικό μέλος),

Συγκροτούμε σύμφωνα με την υπ' αριθμό **340/2018** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, την Επιτροπή Διαπίστωσης Βλαβών και Θετικών Ζημιών που προξενήθηκαν στο έργο: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ».**

Τα μέλη της Επιτροπής έχοντας υπόψη :

1. Την υπ' αριθμό **340/2018** απόφαση του Δ.Σ. του δήμου στην οποία αναφέρονται περιληπτικά στοιχεία του ιστορικού του έργου και ιδιαιτέρως :

- i. Ότι η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την **1^η.4.2005** έναντι συμβατικού τιμήματος **2.382.877,00€** (πλέον Φ.Π.Α.), και **1η** συμπληρωματική σύμβαση του έργου ποσού **472.561,00€** (πλέον Φ.Π.Α.) υπογράφηκε την **12-1-2007**.
- ii. Ότι κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τις **21-3-2007** έως και τις **16η-3-2011**, οι εργασίες του έργου είχαν διακοπεί λόγω μη πληρωμής λογαριασμών, καθώς και ότι ενώ οι εργασίες επανεκκίνησαν την **16η-3-2011** διεκόπησαν και πάλι την **29η-6-2011** έως και τον **Σεπτέμβριο του 2012** για τον ίδιο λόγο, ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε η αίτηση για διάλυση από τον ανάδοχο.
- iii. Ότι με το υπ' αρ. πρ. **25336/18-7-2011** έγγραφο της η Δ.Υ. (Τμήμα ΤΕ ΟΤΑ Δ. Παλλήνης) του έργου, επειδή καθυστέρουσε η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (περί νομιμότητας ή μη) για την υπογραφή της 2ης Σ.Σ. του έργου, έκανε γνωστό στην Προϊσταμένη Αρχή τους εξαιρετικούς λόγους που έπρεπε να αρθούν για να εκκινήσουν και πάλι οι εργασίες του έργου, ότι υπήρχε δηλαδή κίνδυνος να υποβαθμισθεί η ποιότητα των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και να καταστούν αναγκαίες πρόσθετες δαπάνες για την αποκατάσταση ήδη εκτελεσμένων εργασιών.
- iv. Ότι οι κυριότεροι λόγοι πρόκλησης των ζημιών σε ήδη εκτελεσμένες εργασίες απορρέουν εκ των γεγονότων της από 29-6-2011 γενομένης διακοπής των εργασιών στο έργο, καθώς και λόγω μη κατασκευής της στέγης του γυμναστηρίου, που δεν μπορούσε να συντελεσθεί γιατί καθυστέρουσε η σχετική απόφαση του ΕλΣ περί νομιμότητας για την υπογραφή της 2^{ης} ΣΣ, στην οποία μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονταν και εργασίες κατασκευής της στέγης που δεν περιλαμβάνονταν στην στατική μελέτη του αρχικού συμβατικού αντικειμένου λόγω τροποποίησης της αρχικής στατικής μελέτης.
- v. Ότι τον Σεπτέμβριο του έτους 2012 η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλλε κατά τις κείμενες διατάξεις αίτηση για να διαλυθεί η σχετική σύμβαση του έργου,
- vi. Ότι λόγω των άνω διαλαμβανόμενων γεγονότων και ειδικότερα, εκ της πολυετούς διακοπής εργασιών έως και την υποβληθείσα αίτηση για διάλυση της εργολαβίας από τον ανάδοχο λόγω έλλειψης πιστώσεων, εκ της μη κατασκευής της στέγης, καθώς και των περαιτέρω πολύ συχνών διαρρήξεων και βανδαλισμών που συντελέστηκαν οι ρομά, οι ημιτελείς και τελειωμένες εργασίες του έργου έχουν οδηγηθεί σε εκτεταμένη απαξίωση.

Η Επιτροπή συμφώνως των παραπάνω προέβη σε επιτόπια εξέταση του θέματος και σε αντιπαράσταση με τον ανάδοχο ή με τον υποκατάστατο ανάδοχο, διενήργησε επιτόπια εξέταση στο έργο, προκειμένου να εκτιμήσει τόσο τις ζημιές στο έργο όσο και τις απαιτήσεις του αναδόχου για θετικές ζημιές.

Κατόπιν αυτών συντάσσει το παρόν Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών & Θετικών Ζημιών Αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ», καταλήγοντας στις παρακάτω εκτιμήσεις και συμπεράσματα :

ΑΙΤΙΑ – ΧΡΟΝΟΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ :

Οι ζημιές που προκλήθηκαν στο έργο οφείλονται πρωτίστως στα μεγάλα χρονικά διαστήματα που είχαν διακοπεί οι εργασίες του έργου και δευτερευόντως στις πολύ συχνές τον τελευταίο χρόνο συντελεσθείσες διαρρήξεις και βανδαλισμούς από τους ρομά. Εκ των λόγων τούτων ημιτελείς και αποπερατωθείσες εργασίες οδηγήθηκαν σε εκτεταμένη απαξίωση και χρήζουν ανακατασκευής.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η ΤΟΥ ΥΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ .

Σχετικά με τις ποσότητες των οικοδομικών εργασιών αποκατάστασης των ζημιών, που αιτήθηκε να αποζημιωθεί η ανάδοχος ή η υποκατάστατος ανάδοχος εταιρεία , όπως εμφανίζονται στο υπ. αρ. πρωτ. 33977/26-11-2018 έγγραφο της από την Επιτροπή επισημάνονται τα εξής :

- i. Σε ότι αφορά τα μπάζα – επιχωματώσεις που έχουν εναποτεθεί στον περιβάλλοντα χώρο του κλειστού γυμναστηρίου, η Επιτροπή εκτιμά ότι η ανάδοχος ή ο υποκατάστατος ανάδοχος πρέπει να αποζημιωθεί για την απομάκρυνση των μπαζών που αποτέθηκαν στην νοτιοανατολική και μπροστινή πλευρά του οικοπέδου, χωρίς όμως να αποζημιωθεί την απομάκρυνση των χωμάτισμων σχηματισμών (μπαζών από εκσκαφές) που αποτέθηκαν στην βορειοδυτική και πίσω πλευρά του οικοπέδου.
- ii. Ο λόγος είναι ότι κατόπιν του υπ' αρ. πρ. 34542/31.11.2018 εγγράφου του Προέδρου της Επιτροπής

προς την δημοτική αρχή, για τον ορισμό υπαλλήλου του δήμου, κατάλληλης ειδικότητας (τοπογράφου μηχανικού), προκειμένου να προβεί στην εκτίμηση, χαρακτηρισμό και ογκομέτρηση των διαφόρων ειδών των χωμάτινων σχηματισμών διαπιστώθηκε ότι οι χωμάτινοι σχηματισμοί στην βορειοδυτική πίσω πλευρά του οικοπέδου, κατόπιν εξέτασης αεροφωτογραφιών των ετών 2010,2011, προηγούμενων ετών του 2012, έτος που ο ανάδοχος υπέβαλε την αίτηση για διάλυση , αποτυπώνονται οι όγκοι των χωμάτινων αποθέσεων στις αεροφωτογραφίες αυτές και ως εκ τούτου δεν γίνονται αποδεκτές από την επιτροπή.

- iii. Οι χωμάτινοι σχηματισμοί από μπάζα κ.λ.π. όγκου 1.205,60 μ3, στην νοτιοανατολική και μπροστινή πλευρά του οικοπέδου που εμφανίζεται ότι έχουν εναποτεθεί μεταγενέστερα γίνονται αποδεκτοί.
- iv. Περαιτέρω, σε ότι αφορά τις ποσότητες των κουφωμάτων πυροπροστασίας και τις ποσότητες των Η/Μ εργασιών που φαίνονται στον πίνακα δαπανών αποζημίωσης του αναδόχου σε ποσοστά επί του κατ' αποκοπή τιμήματος του έργου, τις οποίες αιτήθηκε να αποζημιωθεί ο ανάδοχος ή ο υποκατάστατος ανάδοχος, παρουσία και του επιβλέποντος των Η/Μ μηχανολόγου μηχανικού του έργου, λαμβάνοντας κατ' αντιστοιχία υπόψη της τα ποσοστά του τελευταίου 17^{ου} εγκεκριμένου λογαριασμού του έργου, από την Επιτροπή επισημαίνονται τα εξής :

Σε ότι αφορά τις ποσότητες κουφωμάτων πυροπροστασίας αυτές δεν έγιναν αποδεκτές καθόσον δεν έχουν πιστοποιηθεί σε εγκεκριμένο λογαριασμό .

Σε ότι αφορά τις ποσότητες των Η/Μ εργασιών που φαίνονται με ποσοστά επί του κατ' αποκοπή τιμήματος στον συνημμένο προϋπολογισμό δαπανών του παρόντος πρωτοκόλλου, η Επιτροπή εκτιμά ότι αντιστοιχούνται με τις ήδη εκτελεσμένες και πιστοποιημένες Η/Μ εργασίες με ποσοστά του κατ' αποκοπή τιμήματος που έχουν πιστοποιηθεί με τον τελευταίο 17^ο εγκεκριμένο λογαριασμό του έργου. Εκτιμώντας ότι η μείωση του ποσοστού του κατ' αποκοπή τιμήματος για τις ηλεκτρικές εργασίες, είναι σε αντιστοιχία με τις υφιστάμενες εκτελεσμένες εργασίες ηλεκτρικών σωληνώσεων, καλωδιώσεων, κυτίων διακλαδώσεων κλπ. του έργου που δεν χρειάζεται να αντικατασταθούν.

Επίσης εκτιμώντας τις υφιστάμενες εκτελεσθείσες εργασίες αποχέτευσης , η επιτροπή εκτιμά ότι το ποσοστό κατ. αποκοπή τιμήματος που πρέπει να αποζημιωθεί ο ανάδοχος ή ο υπό κατάσταση ανάδοχος θα πρέπει να μειωθεί σε ποσοστό 0. 045 του κατ. αποκοπή τιμήματος της αρχικής σύμβασης καθόσον κάποια μικρά τμήματα του αποχετευτικού δικτύου θεωρούνται λειτουργικά.

Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών αποκατάστασης των βλαβών και ζημιών του έργου, όπως αποτυπώνεται συνημμένα στον διορθωμένο με μπλέ κονδυλοφόρο προϋπολογισμό δαπανών του αναδόχου, ανέρχεται σε **466.806,76** ευρώ, πλέον του ποσού **112.033,62** ευρώ στο ποσό αυτό για τον αναλογούντα ΦΠΑ (24%).

Σημειώνεται ιδιαιτέρως, ότι οι δαπάνες υπολογισμού του προϋπολογισμού αποκατάστασης των βλαβών και ζημιών υπολογίσθηκαν με βάση τα επίσημα τιμολόγια του ΥΠΟΜΕΔΙ του Γ' Τριμήνου 2017, που ισχύουν σήμερα, οπότε και δεν επιδέχονται αναθεώρησης, πλην των Η/Μ εργασιών των εγκαταστάσεων που είναι σε ποσοστά κατ' αποκοπή τιμήματος του αρχικού προϋπολογισμού.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΨΟΥΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

Σχετικά με τις απαιτήσεις της αναδόχου εταιρείας ή της υπό υποκατάσταση εταιρείας για την αποζημίωση των θετικών ζημιών για το προσωπικό της που απασχολήθηκε, τόσο για την φύλαξη του έργου ειδικότερα όσο και για τον μηχανικό που απασχολήθηκε στο έργο κατά το διάστημα από 29-6-2011 έως τον Σεπτέμβριο του 2012, διάστημα που είχαν διακοπεί οι εργασίες, αποτυπώνονται συνημμένα στον διορθωμένο με μπλέ κονδυλοφόρο προϋπολογισμό δαπανών με τις παρακάτω επισημάνσεις :

Σε ότι αφορά τις απαιτήσεις του αναδόχου για δαπάνες φύλαξης του έργου, αυτές δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές γιατί δεν προσκομίσθηκαν αποδεικτικά στοιχεία δαπανών από τον ανάδοχο .

Σε ότι αφορά τις απαιτήσεις θετικών ζημιών για τον μηχανικό που απασχολήθηκε στο έργο, εκ του λόγου ότι η επιτροπή θεωρεί ότι η απασχόληση του δεν ήταν συνεχής αλλά μερική, εκτιμά ότι πρέπει να δοθεί αποζημίωση για ένα μέρος του ποσού των παραστατικών που προσκομίσθηκαν, που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 15% των προσκομισθέντων παραστατικών για το διάστημα από 29-6-2011 έως τον Σεπτέμβριο του 2012.

Το ύψος εν τέλει του ποσού για αποζημίωση της αναδόχου ή του υποκατάστατου αναδόχου για την μερική απασχόληση του μηχανικού του έργου, η Επιτροπή εκτιμά ότι θα πρέπει να ανέρχεται κατά τα ανωτέρω σε **15.000,00€** πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ ποσού **3.600,00€**.

Για την αποδοχή του πιο πάνω ποσού αποζημίωσης για τον μηχανικό του έργου, προσκομίσθηκαν στην Επιτροπή από τον υποκατάστατο ανάδοχο , τα αποδεικτικά στοιχεία πληρωμής του μηχανικού καθώς και η ασφαλιστική του ενημερότητα , στην οποία φαίνεται ότι ο μηχανικός είναι συνεχώς ασφαλισμένος στο

ΤΣΜΕΔΕ από το 1980 έως και σήμερα, δηλαδή, ήταν ασφαλισμένος και κατά το επίμαχο διάστημα, καθώς και ότι δεν έχει καμία οφειλή.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ :

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη της το ιστορικό του έργου που εκτίθεται παραπάνω, συνοψίζοντας, θεωρεί ότι όλες οι παραπάνω βλάβες και ζημιές, θετικές ή μη, προκλήθηκαν στο έργο χωρίς να ευθύνεται ο ανάδοχος ή ο υπό υποκατάσταση ανάδοχος, αλλά προκλήθηκαν από βανδαλισμούς που δεν ήταν δυνατό να αντιμετωπισθούν τόσο από τον ανάδοχο όσο και από τον Δήμο κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα όπου το έργο τελούσε σε διακοπή καθώς στον προϋπολογισμό του έργου αλλά και του Δήμου δεν είχε προβλεφθεί σχετική πίστωση για την φύλαξη του.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη της Επιτροπής κρίνουν ότι ο ανάδοχος ή ο υπό υποκατάσταση ανάδοχος σύμφωνα με τον συνημμένο προϋπολογισμό δαπανών δικαιούται να πληρωθεί τις δαπάνες για την ανακατασκευή ή την αποκατάσταση των συντελεσθέντων βλαβών και ζημιών στο έργο που ανέρχονται σε σε **466.806,76** ευρώ, πλέον του ποσού **112.033,62** ευρώ στο ποσό αυτό για τον αναλογούντα ΦΠΑ (24%), καθώς και ποσό **15.000,00€** πλέον **3.600,00€** για τον αναλογούντα ΦΠΑ για να αποζημιωθεί τις θετικές του ζημιές.

Το παρόν Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Ζημιών & Θετικών Ζημιών Αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ» υπογράφεται ανεπιφύλακτα τόσο από την Επιτροπή όσο και από την εταιρεία ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε..

Σπάτα – Αρτέμιδα 17-12-2018

Για την εταιρεία ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΑΝΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Τα μέλη της Επιτροπής

Χονδρόπουλος Χρήστος
Μηχ. Μηχανικός Π.Ε.

Καλδής Παναγιώτης
Πολ. Μηχανικός Τ.Ε.

Γεωργάκης Γεώργιος
Πολ. Μηχανικός Π.Ε.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 17/12/2018 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών & θετικών ζημιών αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ», όπως αυτό υπογράφηκε τόσο από την ανωτέρω επιτροπή όσο και από την εταιρεία ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **002/2019**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

1. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
2. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
3. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου
4. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
5. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ