

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμό 12^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης της
8^{ης} Ιουνίου 2023

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.159/2023Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ Λ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ «TROLLEY» ΕΩΣ ΘΕΣΗ «ALBATROSS» κατά 6 μήνες.

Στα Σπάτα σήμερα **08** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2023**, ημέρα **Πέμπτη & ώρα 6:30 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος το οποίο συγκλήθηκε ύστερα από την με αριθμό πρωτ.**16340/1-6-2023** έγγραφη **πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέτρου Κατσούλη του Βασιλείου**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Απόντος του **Δημάρχου κ. Δημητρίου Μάρκου του Σπυρίδωνος** λόγω κωλύματος, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33 μελών** παραβρέθηκαν παρόντα αρχικά **22 μέλη** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
4. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
5. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
6. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
7. Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου
8. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
9. Γκέλιας Δονάτος του Ηλία
10. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
11. Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
12. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου
13. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
14. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
15. Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ
16. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
17. Κατής Στέφανος του Δημητρίου
18. Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου
19. Στρατίκης Χαράλαμπος του Αντωνίου
20. Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
21. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη
22. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
2. Πανούσης Ευάγγελος του Νικολάου
3. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
4. Ιωαννίδου Σπυριδούλα του Ιωάννη
5. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
6. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
7. Μποτζίολής Δημήτριος του Σπυρίδωνος
8. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
9. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
10. Κουτρομπίνης Βασίλειος του Νικολάου
11. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παραχεράκης Ιωάννης, Πανούσης Ευάγγελος, Ιωαννίδου Σπυριδούλα, Φύτρος Αντώνιος, Μποτζίολής Δημήτριος, Κουτρομπίνης Βασίλειος & Αναγνωστοπούλου Δήμητρα.

Μετά την διαδικασία των ερωτήσεων – τοποθετήσεων - απαντήσεων αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Στρατίκης Χαράλαμπος.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Τούντας Αθανάσιος.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων της Κοινότητας Σπάτων – Λούτσας κ. Φράγκος Αναστάσιος & της Κοινότητας Αρτέμιδος (Λούτσας) κ. Μπαϊρακτάρης Γεώργιος.

Εισηγήθηκε το 21^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ο Αντιδήμαρχος κ. Παραχεράκης Ιωάννης. Σας γνωρίζουμε ότι το έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ Λ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ "TROLLEY" ΕΩΣ ΘΕΣΗ "ALBATROSS"» συνολικής διάρκειας 3 μηνών ανατέθηκε με την υπ' αριθ. 18951/12-7-2021 σύμβαση στην εργοληπτική εταιρεία Μ.ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.. Η συγκεκριμένη προθεσμία εκτέλεσης του έργου λήγει στις 12-11-2019. Με την υπ' αριθ. 405/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η πρώτη παράταση του έργου μέχρι 12/02/2022. Επιπλέον με την υπ' αριθ. 004/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δεύτερη παράταση του έργου μέχρι 12/04/2022. Επίσης με την υπ' αριθ. 103/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η τρίτη παράταση του έργου μέχρι 12/06/2022, με την υπ' αριθ. 263/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η τέταρτη παράταση του έργου μέχρι 12/10/2022, με την υπ' αριθ. 398/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η πέμπτη παράταση του έργου μέχρι 12/02/2023 και με την υπ' αριθ. 36/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η έκτη παράταση του έργου μέχρι 12/06/2023.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 12623/05-05-2023 αίτηση του ο ανάδοχος αιτείται παράταση της προθεσμίας εκτελέσεως του έργου κατά 6 μήνες ήτοι μέχρι 12/12/2023. Σημειώνεται ότι οι λόγοι δυσκολιών που επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτηση του αφορούν την αναμονή μετατόπισης του στύλου η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί για την ολοκλήρωση του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω και με το σκεπτικό ότι το έργο έχει εκτελεστεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό καθώς επίσης ότι αναμένεται ακόμα η ΔΕΔΔΗΕ για εργασίες που αφορούν τον στύλο έμπροσθεν του πεζοδρομίου του Ναού της Ταυροπόλου για την ολοκλήρωση των εργασιών, η Τεχνική Υπηρεσία θεωρεί βάσιμους τους λόγους που περιγράφονται στην αίτηση του αναδόχου και συνηγορεί για παράταση του κατά 6 (έξι) μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 147. του Ν. 4412/2016, ήτοι μέχρι 12/12/2023.

ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω & έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ Λ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ «TROLLEY» ΕΩΣ ΘΕΣΗ «ALBATROSS»» κατά 6 μήνες, ήτοι μέχρι 12/12/2023, όπως αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Ψήφισαν «λευκό» οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ραφτοπούλου Άννα, Δούρος Σωτήριος, Φράγκου Ελένη, Μποτζιολής Δημήτριος, Κρόκος Νικόλαος & Μάρκου Ιωάννης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 159/2023.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
Πανούσης Ευάγγελος του Νικολάου
Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
Ιωαννίδου Σπυριδούλα του Ιωάννη
Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
Γκέλιας Δονάτος του Ηλία
Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
Φράγκου Ελένη του Γεωργίου
Μποτζιολής Δημήτριος του Σπυρίδωνος
Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ
Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
Κατής Στέφανος του Δημητρίου
Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου
Κουτρομπίνης Βασίλειος του Νικολάου
Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη
Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου