

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμό 17^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης της
02 Αυγούστου 2023

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.204/2023Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΑΛΟΥ ΣΠΑΤΩΝ».

Στα Σπάτα σήμερα **02** του μηνός **Αυγούστου** του έτους **2023**, ημέρα **Τετάρτη & ώρα 7:00 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων – Αρτεμίδος συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτεμίδος το οποίο συγκλήθηκε ύστερα από την με αριθμό πρωτ.**23290/27-07-2023** έγγραφη **πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέτρου Κατσούλη του Βασιλείου**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Παρόντος και του **Δημάρχου κ. Δημητρίου Μάρκου του Σπυρίδωνος**, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33 μελών** παραβρέθηκαν παρόντα αρχικά **24 μέλη** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
4. Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
5. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
6. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
7. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
8. Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου
9. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
10. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
11. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
12. Γκέλιας Δονάτος του Ηλία
13. Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
14. Μποτζίολής Δημήτριος του Σπυρίδωνος
15. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
16. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
17. Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ
18. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
19. Κατής Στέφανος του Δημητρίου
20. Στρατικής Χαράλαμπος του Αντωνίου
21. Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
22. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
23. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη
24. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Πανούσης Ευάγγελος του Νικολάου
2. Ιωαννίδου Σπυριδούλα του Ιωάννη
3. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
4. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
5. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου
6. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
7. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
8. Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου
9. Κουτρομπίνης Βασίλειος του Νικολάου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την διάρκεια της διαδικασίας των ερωτήσεων – τοποθετήσεων - απαντήσεων αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκέλιας Δονάτος.

Πριν την ψηφοφορία του 3^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κουτρομπίνης Βασίλειος.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων της Κοινότητας Σπάτων – Λούτσας κ. Φράγκος Αναστάσιος & της Κοινότητας Αρτεμίδος (Λούτσας) κ. Μπαϊρακτάρης Γεώργιος.

Εισηγήθηκε το 27^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Φράγκος.

A. ΓΕΝΙΚΑ

1. Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΑΛΟΥ ΣΠΑΤΩΝ»**
2. Τα τεύχη δημοπράτησης και η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 4.500.000,00 € με Φ.Π.Α (24%), εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 002/2019 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου.
3. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε την 30/12/2019 μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ από την Επιτροπή Διαγωνισμού, που ορίστηκε με την 461/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, με το από 16/9/2020, 3ο Πρακτικό Διαγωνισμού εισηγήθηκε την κατακύρωση του Διαγωνισμού στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
4. Με την υπ' αριθμ. 382/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 3ο Πρακτικό και κατακυρώθηκε η κατασκευή του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. » με μέση έκπτωση 40,15%.
5. **Στις 08/02/2021 υπογράφηκε η υπ' αρ. 3171 εργολαβική σύμβαση ποσού 2.693.336,54 ευρώ με ΦΠΑ.**
6. Η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε δεκαπέντε (15) μήνες που υπολογίζονται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
7. Με την υπ' αρ. 222/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση έως την 7η.01.2023.
8. Με την υπ' αρ. 489/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ , η 1η ΣΣΕ και παράταση έως την 6η.07.2023
9. Με το υπ' αρ. 17098/8-6-23 έγγραφο, αιτείται ο ανάδοχος παράταση του έργου για τρεις (3) μήνες έως την 7^η.10.2023
10. Με το υπ' αρ. 20523/5-7-2023 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, γνωστοποιείται στο Δήμο η εύρεση αρχαιοτήτων

B. ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του υπ' αριθ.πρωτ. 3171/08.02.2021 συμφωνητικού και σε συνέχεια των εγκεκριμένων παρατάσεων, η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει την 6η.07.2023. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 17098/8.6.2023 έγγραφο, ο ανάδοχος αιτείται παράταση εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες , ήτοι έως την 7η.10.2023, λόγω αναμονής έγκρισης χρηματοδότησης από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για την εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} ΣΣΕ . Επίσης, λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων, δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση του έργου εντός του ισχύοντος χρονοδιαγράμματος.

Οι εργασίες έχουν προχωρήσει στο σύνολό τους όμως, δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθούν στον προβλεπόμενο χρόνο, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με λόγους καθυστέρησης , οι οποίοι δεν αποτελούν υπαιτιότητα του αναδόχου. Η αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών έχει επιφέρει καθυστέρηση στο έργο, επομένως δύναται, βάσει του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει σήμερα, να δοθεί η αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου για οκτώ (8) μήνες , ήτοι έως την 7η.01.2023.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δ.Σ. για:

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΑΛΟΥ ΣΠΑΤΩΝ»** για το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών , ήτοι έως την 7η.10.2023

ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω & έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΑΛΟΥ ΣΠΑΤΩΝ» για το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών, ήτοι έως την 7η.10.2023, όπως αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Ψήφισε «λευκό» ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατής Στέφανος.

Δήλωσε «παρών» ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κουτρομπίνης Βασίλειος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 204/2023.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
 Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
 Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
 Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
 Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
 Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
 Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
 Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
 Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
 Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
 Μποτζίολής Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
 Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
 Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ
 Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
 Κατής Στέφανος του Δημητρίου
 Κουτρομπίνης Βασίλειος του Νικολάου
 Στρατικής Χαράλαμπος του Αντωνίου
 Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
 Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
 Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη
 Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου