

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της υπ' αριθ. 25/14-06-2022 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – ΑρτέμιδοςΑριθμός Απόφασης **263/2022**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επείγουσα αντικατάσταση πλακοσκεπούς αγωγού ομβρίων στο παραλιακό μέτωπο της Λεωφ. Αρτέμιδος από θέση «Trolley» έως θέση «Albatross», κατά 4 μήνες.

Στα Σπάτα σήμερα 14 Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε (διά ζώσης) τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 17377/9-06-2022 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα επτά (7), ήτοι:

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία

Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το **20^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ' αριθμ. πρωτ. 16820/7-6-2022 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι το έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ Λ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ "TROLLEY" ΕΩΣ ΘΕΣΗ "ALBATROSS"» συνολικής διάρκειας 3 μηνών ανατέθηκε με την υπ' αριθ. 18951/12-7-2021 σύμβαση στην εργοληπτική εταιρεία Μ.ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.. Η συγκεκριμένη προθεσμία εκτέλεσης του έργου λήγει στις 12-11-2019. Με την υπ' αριθ. 405/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η πρώτη παράταση του έργου μέχρι 12/02/2022. Επιπλέον με την υπ' αριθ. 004/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δεύτερη παράταση του έργου μέχρι 12/04/2022. Επίσης με την υπ' αριθ. 103/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η τρίτη παράταση του έργου μέχρι 12/06/2022.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 13177/11-05-2022 αίτηση του ο ανάδοχος αιτείται παράταση της προθεσμίας εκτέλεσεως του έργου κατά 5 μήνες ήτοι μέχρι 12/11/2022. Σημειώνεται ότι οι λόγοι δυσκολιών που επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτηση του αφορούν κυρίως την καθυστέρηση του έργου που προκύπτει λόγω της αρχαιολογικής έρευνας, τις ανατιμήσεις των

υλικών οι οποίες επιφέρουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις, την πανδημία covid-19 λόγω κρουσμάτων που παρουσιάστηκαν στον εργασιακό χώρο, μεμονωμένες καθυστερήσεις που προέκυψαν λόγω καιρικών συνθηκών και κυρίως την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών κατά τους θερινούς μήνες λόγω της θέσης του έργου σε συνδυασμό με την προσέλκυση κόσμου.

Κατόπιν των ανωτέρω και με το σκεπτικό ότι το έργο έχει εκτελεστεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό καθώς επίσης ότι αναμένεται η ΔΕΔΔΗΕ για εργασίες που αφορούν τον στύλο έμπροσθεν του πεζοδρομίου του Ναού της Ταυροπόλου για την ολοκλήρωση των εργασιών, η Τεχνική Υπηρεσία θεωρεί βάσιμους τους λόγους που περιγράφονται στην αίτηση του αναδόχου και συνηγορεί για παράταση του κατά 4 (τέσσερεις) μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 147. του Ν. 4412/2016, ήτοι μέχρι 12/10/2022.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επείγουσα αντικατάσταση πλακοσκεπούς αγωγού ομβρίων στο παραλιακό μέτωπο της Λεωφ. Αρτέμιδος από θέση «Trolley» έως θέση «Albatross», κατά 4 μήνες, ήτοι μέχρι 12/10/2022, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Ψήφισαν «λευκό» τα μέλη της Επιτροπής κ.κ.: Αργυρός Γεώργιος & Φράγκου Ελένη.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **263/2022**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
2. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
3. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
4. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
5. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
6. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου