

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το Πρακτικό της υπ'αριθ.24/29-07-2020 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος  
Αριθμός Απόφασης **273/2020**

## Περίληψη

**Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης 2<sup>ης</sup> παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή Αθλητικού κέντρου στο ΟΤ Γ334 στην Αρτέμιδα».**

Στα Σπάτα σήμερα 29 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 21075/24-07-2020 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα επτά (7) μέλη, ήτοι:

**Παρόντες**

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος | Δήμαρχος – Πρόεδρος                        |
| κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου    | Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής        |
| κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου   | Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής |
| κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά   | Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής |
| κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη    | Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής        |
| κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη    | Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής  |
| κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου     | Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής  |

**Απόντες**

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου | Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής        |
| κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου    | Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής |

**Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις**

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 11<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ' αριθμ. πρωτ. 20388/21-07-2020 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι με το υπ'αριθ.πρωτ. 34236/11.10.2019 Εργολαβικό Συμφωνητικό ανατέθηκε το έργο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΟΤ Γ334 ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ” συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών στην εργοληπτική εταιρεία “Κ/ΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ ΜΠΕΝΕΚΟΣ”. Η εγκεκριμένη προθεσμία εκτέλεσης του έργου μετά την 1<sup>η</sup> παράταση λήγει στις 11.08.2020 σύμφωνα με την υπ' αριθ.132/15.04.2020 (ΑΔΑ: Ψ988Ω1Χ-06Λ) απόφαση της ΟΕ.

Με την αριθ. πρωτ. 20040/16.07.2020 ο ανάδοχος αιτείται παράταση της προθεσμίας εκτελέσεως του έργου. Σημειώνεται ότι οι λόγοι καθυστέρησης εκτέλεσης εργασιών που επικαλείται ο ανάδοχος, αφορούν την διέλευση δικτύου καλωδίων ΟΤΕ στο θόρειο τμήμα του ΟΤ Γ334 (οδός 50), το οποίο παρά τις συνεχείς οχλήσεις της Δ/σης ΤΥ δεν έχει μεταφερθεί στο πεζοδρόμιο, καθώς και τις χρονοβόρες διαδικασίες εξόφλησης των εγκαίρως πιστοποιούμενων λογαριασμών από την Περιφέρεια.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών θεωρεί βάσιμους τους λόγους που περιγράφονται στην αίτηση του αναδόχου και προτείνει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά πέντε (5) μήνες, δηλ. μέχρι 11/01/2021».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή Αθλητικού κέντρου στο ΟΤ Γ334 στην Αρτέμιδα», κατά 5 μήνες, ήτοι μέχρι 11-01-2021, σύμφωνα με τους λόγους που αναλύονται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 20040/16-07-2020 αίτηση του αναδόχου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **273/2020**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
2. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
4. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
5. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
6. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου