

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της υπ' αριθ. 29/12-07-2022 Τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – ΑρτέμιδοςΑριθμός Απόφασης **306/2022**

Περίληψη

Λήψη απόφασης για χορήγηση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΟΤ Γ334 ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ», σύμφωνα με το αρ. 153 του Ν.4938/2022.

Στα Σπάτα σήμερα 12 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 20693/8-07-2022 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως αναπλ. μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
κ. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου

Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Ουδείς.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 15^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ' αριθμ. πρωτ. 20558/8-07-2022 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι με το υπ' αριθ. πρωτ. 34236/11.10.2019 Εργολαβικό Συμφωνητικό ανατέθηκε το έργο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΟΤ Γ334 ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ” στην εργοληπτική εταιρεία “Κ/ΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ ΜΠΕΝΕΚΟΣ”.

Η εγκεκριμένη προθεσμία εκτέλεσης του έργου λήγει στις 11/07/2022 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 118/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 19401/28.06.2022 ο ανάδοχος αιτείται και δηλώνει την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου για έξι (6) μήνες έως 11/01/2023, σύμφωνα με το αρ. 153 του Ν. 4938/2022.

Σημειώνεται ότι οι λόγοι καθυστέρησης εκτέλεσης εργασιών που επικαλείται ο ανάδοχος χωρίς δική του υπαιτιότητα είναι:

1. Η μη ολοκλήρωση αιτήματος ηλεκτροδότησης (23.07.2021) του αθλητικού κέντρου από την ΔΕΔΔΗΕ.
2. Η από 18.10.2021 κλοπή δικτύου καλωδίων από τα φρεάτια περιμετρικά των γηπέδων (υπ' αριθ. 1052/3/1654 Τμήματος Ασφαλείας Σπάτων – Αρτέμιδος).

3. Οι βανδαλισμοί Κεντρικού Pillar, πάγκων αναπληρωματικών, περίφραξης κλπ.
4. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου – Ιουνίου 2022 (συνεχείς βροχοπτώσεις κλπ).
5. Η αποδεδειγμένη ενεργειακή κρίση.
6. Τα περιστατικά Covid-19 σε συνεργεία της αναδόχου Κ/ξίας καθώς και οι καθυστερήσεις προμήθειας των υλικών εξαιτίας της πανδημίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109/Α'/06.06.2022) ισχύει:

«1. α. Κατ' εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι (6) μηνών, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.»

Προβλέπεται λοιπόν από την ανωτέρω διάταξη και είναι δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή (Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος), εξάμηνη επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου, εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει την δήλωση αυτή εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλ. μέχρι 06/12/2022. Η “Κ/ΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ ΜΠΕΝΕΚΟΣ” υπέβαλλε σχετική δήλωση στις 28/06/2022, δηλ. εμπρόθεσμα.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου καλείται να αποφασίσει την επιμήκυνση ή μη του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΟΤ Γ334 ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ” μέχρι 11/01/2023 σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΟΤ Γ334 ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ” μέχρι 11/01/2023, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022.

Ψήφισαν «λευκό» τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Ραφτοπούλου Άννα & Φράγκου Ελένη.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **306/2022**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
4. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
5. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
6. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
7. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου