

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 40/11-10-2022 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος

Αριθμός Απόφασης **398/2022**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επείγουσα αντικατάσταση πλακοσκεπούς αγωγού ομβρίων στο παραλιακό μέτωπο της Λ. Αρτέμιδος από θέση «Trolley» έως θέση «Albatross», κατά 4 μήνες.

Στα Σπάτα σήμερα 11 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 31313/7-10-2022 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν επτά (7) Τακτικά Μέλη και ο Πρόεδρος, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος	Δήμαρχος – Πρόεδρος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το **17^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ' αριθμ. πρωτ. 29694/23-9-2022 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι το έργο **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ Λ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ "TROLLEY" ΕΩΣ ΘΕΣΗ "ALBATROSS"»** συνολικής διάρκειας 3 μηνών ανατέθηκε με την υπ' αριθ. 18951/12-7-2021 σύμβαση στην εργοληπτική εταιρεία **Μ.ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.** Η συγκεκριμένη προθεσμία εκτέλεσης του έργου λήγει στις 12-11-2019. Με την υπ' αριθ. 405/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η πρώτη παράταση του έργου μέχρι 12/02/2022. Επιπλέον με την υπ' αριθ. 004/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δεύτερη παράταση του έργου μέχρι 12/04/2022. Επίσης με την υπ' αριθ. 103/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η τρίτη παράταση του έργου μέχρι 12/06/2022 και με την υπ' αριθ. 263/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η τέταρτη παράταση του έργου μέχρι 12/10/2022.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. **27528/6-09-2022 αίτηση του** ο ανάδοχος αιτείται παράταση της προθεσμίας εκτελέσεως του έργου κατά 4 μήνες ήτοι μέχρι 12/02/2023. Σημειώνεται ότι οι λόγοι δυσκολιών που επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτηση του αφορούν την αναμονή μετατόπισης του στύλου η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί για την ολοκλήρωση του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω και με το σκεπτικό ότι το έργο έχει εκτελεστεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό καθώς επίσης ότι αναμένεται ακόμα η ΔΕΔΔΗΕ για εργασίες που αφορούν τον στύλο έμπροσθεν του πεζοδρομίου του Ναού της Ταυροπόλου για την ολοκλήρωση των εργασιών, η Τεχνική Υπηρεσία θεωρεί βάσιμους τους λόγους που περιγράφονται στην αίτηση του αναδόχου και συνηγορεί για παράταση του κατά 4 (τέσσερεις) μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 147. του Ν. 4412/2016, ήτοι μέχρι **12/02/2023**.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επείγουσα αντικατάσταση πλακοσκεπούς αγωγού ομβρίων στο παραλιακό μέτωπο της Λ. Αρτέμιδος από θέση «Trolley» έως θέση «Albatross», κατά 4 μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, ήτοι μέχρι 12/02/2023.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **398/2022**

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
4. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
5. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
6. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ