

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το Πρακτικό της υπ'αριθ.35/8-12-2021 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος  
Αριθμός Απόφασης **499/2021**

## Περίληψη

**Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης 5<sup>ης</sup> παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΟΤ Γ334 ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ».**

Στα Σπάτα σήμερα 8 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 33728/3-12-2021 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τα δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν 7 Τακτικά Μέλη και ο Πρόεδρος, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

**Παρόντες**

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος  
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου  
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου  
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου  
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά  
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη  
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη  
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος  
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής  
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής  
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής  
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής  
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής  
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής  
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

**Απόντες**

κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου

Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

**Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις**

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το **25<sup>ο</sup>** θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ' αριθμ. πρωτ. 33239/1-12-2021 έγγραφό της, το οποίο έχει ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι με το υπ'αριθ. πρωτ. 34236/11.10.2019 Εργολαβικό Συμφωνητικό ανατέθηκε το έργο: **“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΟΤ Γ334 ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ”** στην εργοληπτική εταιρεία **“Κ/ΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ ΜΠΕΝΕΚΟΣ”**.

Η εγκεκριμένη προθεσμία εκτέλεσης του έργου μετά την 4<sup>η</sup> παράταση λήγει στις 11/12/2021 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 227/2021 (ΑΔΑ: Ω0ΚΝΩ1Χ-ΨΚΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Με την υπ'αριθ.πρωτ. 30895/10.11.2021 ο ανάδοχος αιτείται παράταση της προθεσμίας εκτελέσεως του έργου έως 11/06/2022. Σημειώνεται ότι οι λόγοι καθυστέρησης εκτέλεσης εργασιών που επικαλείται ο ανάδοχος, αφορούν στην μη ολοκλήρωση αιτήματος ηλεκτροδότησης από την ΔΕΔΔΗΕ, στην κλοπή δικτύου καλωδίων από τα περιμετρικά φρεάτια των γηπέδων, στα περιστατικά Covid-19 σε συνεργεία καθώς και στις καθυστερήσεις προμήθειας των υλικών, στα έντονα καιρικά φαινόμενα και στην έγκριση 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ, 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ και 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ του έργου. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών θεωρεί βάσιμους τους λόγους που περιγράφονται στην αίτηση του αναδόχου.

Προτείνεται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλ. μέχρι 11/03/2022.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση 5<sup>ης</sup> παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΟΤ Γ334 ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ» κατά τρεις (3) μήνες, δηλ. μέχρι 11/03/2022, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 30895/10-11-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **499/2021**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος το Γεωργίου
3. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
4. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
5. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
6. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
7. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου