

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 53/28-12-2022 Συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος

Αριθμός Απόφασης **527/2022**

Περίληψη

**Λήψη σχετικής απόφασης για νέα παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ», κατά 4 μήνες έως και 26.4.2023.**

Στα Σπάτα σήμερα 28 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 39930/22-12-2022 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν οκτώ (8) Τακτικά Μέλη συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

#### Παρόντες

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος | Δήμαρχος – Πρόεδρος                        |
| κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου  | Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής        |
| κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου    | Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής        |
| κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά   | Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής |
| κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη    | Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής        |
| κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου   | Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής        |
| κ. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου  | Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής |
| κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου     | Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής  |

#### Απόντες

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία | Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής |
|--------------------------------|--------------------------------------------|

#### Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το **22<sup>ο</sup>** θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ' αριθμ. πρωτ. 39868/22-12-2022 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

1. Το υπ' αρ. πρωτ. 10856/26.04.2021 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ» μεταξύ της αναδόχου σύμπραξης «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - «ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008569537 2021-05-07).
2. Η υπ' αρ. πρωτ. 11751/10.05.2021 απόφαση ορισμού Επιβλεπόντων: (α) Χριστόφορος Ανδρώνης, Τοπογράφος Μηχανικός (ΤΕ5/Α'), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος.
3. Η από 26-05-2021 υποβολή του ΠΠΜ και του Χρονοδιαγράμματος της σύμβασης και την υπ' αρ. πρωτ. 13645/26.05.2021 έγκρισή τους.
4. Η από 25-08-2021 υποβολή των τοπογραφικών μελετών και την έγκρισή τους.
5. Η υπ' αρ. 335/05.08.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης παράτασης του συνολικού χρόνου της σύμβασης για την ολοκλήρωση του έργου
6. Την υπ. αρ. 38576/12-12-2022 νέας αίτησης παράτασης για την ολοκλήρωση του ελέγχου της οριστικής μελέτης από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και την τελική της παραλαβή από το Δήμο.

Μετά την παράδοση των οριστικών μελετών και των γεωτεχνικών μελετών στα πλαίσια της σύμβασης του θέματος καθώς και των αναθεωρήσεων αυτών και των τευχών δημοπράτησης, η μελέτη πρέπει να εγκριθεί κατά το στάδιο των οριστικών μελετών και να παραληφθεί στο σύνολο της για να ολοκληρωθεί.

Κατά την διαδικασία σύναψης προγραμματικής σύμβασης προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος από το Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος, είχε εκδοθεί η υπ' αρ. 19202/10-5-2022 απόφαση ΔΣ της ΕΥΠΑΠ Α.Ε. από τεχνικής απόψεως, ως αρμόδιο φορέας για θέματα αποχέτευσης ακαθάρτων στη γεωγραφική περιοχή δραστηριότητας της.

Για το λόγο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση ολοκληρώνεται στις 26.12.2022 με το παρόν ζητείται παράταση του συνολικού χρόνου της σύμβασης του θέματος κατά τέσσερις (4) μήνες από την λήξη της, ήτοι μέχρι 26.4.2023 με σκοπό τον έλεγχο της οριστικής μελέτης από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και την τελική παραλαβή της από το Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος, χωρίς καμία περαιτέρω αξίωση.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ», κατά τέσσερις (4) μήνες από την λήξη της, ήτοι μέχρι 26.4.2023 με σκοπό τον έλεγχο της οριστικής μελέτης από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και την τελική παραλαβή της από το Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος, χωρίς καμία περαιτέρω αξίωση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **527/2022**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
4. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
5. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
6. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
7. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου