

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 4/14-02-2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **047/2020**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ – Τακτοποιητικού για το έργο: «Κατασκευή πεζοδρομίων και σήμανσης βασικού οδικού δικτύου».

Στα Σπάτα σήμερα 14 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ.: 4407/10-02-2020 γραπτή πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα οκτώ (8) μέλη, ήτοι:

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου

Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ' αριθμ. πρωτ. 4137/7-2-2020 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

«Για το αντικείμενο του έργου του θέματος, σας θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 59.994,74 € (πλέον Φ.Π.Α.) συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
2. Με του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αριθ. 82/2018 Τεχνική μελέτη.
3. Με την με αρ.πρωτ.616/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε κατάρτιση των όρων διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας και τα συμβατικά τεύχη.
4. Κατά την Δημοπρασία που διεξήχθη την 23-1-2019 μειοδότηρια αναδείχθηκε η εταιρεία **Μ. ΤΣΑΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.** με μέσο ποσοστό έκπτωσης **44%**.
5. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 100/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

6. Με την με αρ. 170/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία **Μ. ΤΣΑΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**
7. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την **17/10/2049** για ποσό **33.597,05€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)**.
8. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου με βάση την Σύμβαση ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι την **17/02/2020**.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού)

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικός συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τις μέχρι τώρα επιμετρήσεις και τις ακριβέστερες προσμετρήσεις των εργασιών που θα εκτελεστούν. Οι δαπάνες των εργασιών καλύπτονται εξολοκλήρου με ανάλωση από τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης.

Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε- Τακτοποιητικού.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικού συνολικής δαπάνης **#41.660,34€** βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Τα οικονομικά στοιχεία του 1^{ου} Α.Π.Ε. αναλύονται όπως παρακάτω:

Δαπάνες Εργασιών			
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^η Α.Π.Ε.	Μεταβολές 1 ^{ου} Α.Π.Ε. σε σχέση με την Σύμβαση
Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ αφαιρούμενης έκπτωσης 44%	29.023,13	33.376,60	4.353,47
Απρόβλεπτα 15%	4.353,47	0,00	-4.353,47
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1	33.376,60	33.376,60	0,00
Αναθεώρηση	220,45	220,45	0,00
Σύνολο	33.597,05	33.597,05	0,00
Φ.Π.Α. (24%)	8.063,29	8.063,29	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	41.660,34	41.660,34	0,00

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητείται η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικού.

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ-Τακτοποιητικού του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ**» όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της το ως άνω πρακτικό και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ – Τακτοποιητικό για το έργο:: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ**», όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **047/2020**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
4. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
5. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
6. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
7. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου