

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 21/2-07-2020 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **232/2020**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1^{ης} ΣΣΕ και παράταση προθεσμίας για την κατασκευή του έργου: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ».

Στα Σπάτα σήμερα 2 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 17398/26-06-2020 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα έξι (6) μέλη, ήτοι:

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος	Δήμαρχος – Πρόεδρος
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη παραβρέθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λάμπρου Παναγιώτης.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 17^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/ση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής & Διαφάνειας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 17168/25-06-2020 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

« ΓΕΝΙΚΑ

1. Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών (ενίσχυση φέροντος οργανισμού, ενεργειακή αναβάθμιση κλπ) και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών (πυρόσβεση, πυρανίχνευση) του έργου: Πνευματικό Κέντρο Χρήστος Μπέκας'
2. Τα τεύχη δημοπράτησης και η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 1.365.000,00 € με Φ.Π.Α (24%), εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 694/2017 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου.
3. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε την 30η/1/2018 μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ από την Επιτροπή Διαγωνισμού που ορίστηκε με την 694/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, με το από 26/5/18 3ο Πρακτικό Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση του Διαγωνισμού στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «ERGMASIN DEALS P.C.» .

4. Με την υπ' αριθμ. 300/27-06-2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 3ο Πρακτικό και κατακυρώθηκε η ανάθεση κατασκευής του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «ERGMASIN DEALS P.C.» με μέση έκπτωση 61,90%.
5. Στις 08/11/2018 υπογράφηκε η υπ' αρ. 31983 εργολαβική σύμβαση ποσού 520.058,75 ευρώ με ΦΠΑ .
6. Η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες που υπολογίζονται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
7. Με την υπ' αριθμ. 92/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου κατά 90 ημέρες, μέχρι 07-02-2020. Με την υπ' αριθμ.514/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου κατά 180 ημέρες, μέχρι 07-08-2020.
8. Με την υπ' αριθμ. 154/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ .
9. Με την υπ' αριθμ. 381/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ.
10. Σύμφωνα με την τελευταία εγκεκριμένη 8^η πιστοποίηση εργασιών το υπόλοιπο προς εκτέλεση έργο ανέρχεται στα 209.276,48 ευρώ με ΦΠΑ.
11. Η από 17-06-2020 θετική γνωμοδότηση της 3^{ης} Συνεδρίας/2020 (17^ο θέμα) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} ΣΣΕ ποσού 76.079,94 ευρώ με ΦΠΑ.
12. Η με αρ. πρωτ. 16350/19-6-20 αίτηση του αναδόχου για παράταση εκτέλεσης εργασιών κατά 84 ημερολογιακές ημέρες, λόγω της πανδημίας COVIT-19 (37 ημέρες) και της ανάγκης εκτέλεσης του φυσικού αντικείμενου, μετά την έγκριση της 1^{ης} ΣΣΕ (37 ημέρες)

B. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3ου Α.Π.Ε.

Ο υπό έγκριση 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (3ος Α.Π.Ε.) του έργου “ Πνευματικό Κέντρο Χρήστος Μπέκας ” αναδόχου ERGMASIN DEALS P.C. , συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.4412/2016, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν σήμερα, μετά από αναλυτικότερη προμέτρηση των εργασιών, που απαιτούνται για την άρτια και έντεχνη κατασκευή του έργου, από κοινού με τον ανάδοχο της προς εκτέλεση εργολαβίας.

Ο υπό έγκριση 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (3ος Α.Π.Ε.) συντάχθηκε για να περιλάβει αυξομειώσεις των εγκεκριμένων εργασιών του έργου, οι οποίες απαιτήθηκαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του από νέους κανόνες ή προφανή μικρά προμετρικά σφάλματα και απρόβλεπτες συνθήκες. Οι εργασίες αυτές κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη, λειτουργική και ασφαλή αποπεράτωση του έργου και δεν μπορούν, στο σύνολό τους, να καλυφθούν από το κονδύλιο απροβλέπτων της εργολαβίας, λόγω εξάντλησής του. Οι αυξομειώσεις αυτές προέκυψαν μετά την εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο και την εφαρμογή της συμβατικής μελέτης.

Αναλυτικά όλες οι εργασίες που μεταβάλλονται παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΤ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ		
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	1.2	Αύξηση κατά 77,08 €
Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	1.3	Μείωση κατά 2.679,74 €
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής	1.6	Μείωση κατά 22.400,00 €
Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο	1.7	Αύξηση κατά 1.321,25 €

εργασίας με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους (αποξήλωση μεταλλικού δαπέδου παταριού για κατασκευή νέου)		
Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	1ΠΝΤ/9	Μείωση κατά 3.915,00 €
Κατασκευές από σκυρόδεμα C20/25 (πρόβλεψη διπλού δικτύου σκυροδέτησης)	2.1	Αύξηση κατά 471,60 €
Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέματος και οπλισμού λόγω τοπικής οξείδωσης και διάθρωσης	2.5	Αύξηση κατά 5.319,08 €
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S500s).	2.8	Αύξηση κατά 14.980,00 €
Βλήτρωση οπλισμού διαμέτρου έως Φ14	2.9	Αύξηση κατά 10.350,00 €
Επίστρωση ελάσματος ινών άνθρακα (ανθρακοέλασμα) με μέτρο ελαστικότητας >150 Gra εφελκυστικής αντοχής κατά τη θραύση 2500 n/mm ² πλάτους 50 mm και πάχους έως 1,4mm	2ΠΝΤ/11	Μείωση κατά 9.871,20 €
Επίστρωση υφάσματος ινών άνθρακα (ανθρακούφασμα) μιας κατεύθυνσης πλάτους 300mm και μήκους 150m, σε 2 στρώσεις συνολικού βάρους 2*900 gr/m ² .	2ΠΝΤ/12	Μείωση κατά 7.380,56 €
Επάλειψη – εφαρμογή εποξειδικής ρητίνης 2 συστατικών για επικόλληση ανθρακοελασμάτων και ανθρακουφασμάτων, υλικά, προετοιμασία επιφανειών εφαρμογής και εργασία, τιμή ανά στρώση.	2ΠΝΤ/13	Μείωση κατά 7.256,00 €
Μανδύας από έγχυτο σκυρόδεμα	2ΠΝΤ/15	Μείωση κατά 37.924,79 €
Επένδυση με κεραμικά ψηφιδωτά πλακίδια	3.3	Αύξηση κατά 9.241,00 €
Επένδυση τοίχων με πυράντοχα ηχοαπορροφητικά πετάσματα	3.4	Αύξηση κατά 12.600,00 €
Ξύλινη επένδυση τοίχων αίθουσας Θεάτρου με μορισσανίδες (MDF) πάχους 30 mm	3.5	Αύξηση κατά 2.025,00 €
Επικάλυψη περιβάλλοντος χώρου με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες πλευράς 40 έως 50 cm και πάχους 5,00cm	3.7	Αύξηση κατά 10.251,0 €
Θερμομόνωση εξωτερικών επιφανειών λοψεων του κτιρίου, με ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης	3.9	Αύξηση κατά 18.180,00 0
Στεγάνωση νέας δεξαμενής νερού και οριζόντιων τμημάτων παλαιάς	3.19	Αύξηση κατά 2.500,00 €
Νέα ψευδοροφή αμφιθεάτρου & σκηνής – Ηχοαπορροφητική ψευδοροφή από διάτρητα ραβδωτά πυράντοχα πετάσματα	4.6	Αύξηση κατά 28.000,00 €
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά για αποκατάσταση ρωγμών, μερεμετιών πλάτους έως 40cm επί	2ΠΝΤ/4	Μείωση κατά 4.878,94 €

παλαιών επιφανειών επιχρισμάτων		
Πλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 1/2 πλίνθων	2ΠΝΤ/8	Μείωση κατά 4.229,64 €
Λειότριψη, γυάλισμα μαρμαρίνων επιφανειών ανηγμένα σε μέτρο μήκους.	2ΠΝΤ/10	Μείωση κατά 1.270,40 €
Επικάλυψη οριζοντίων αρμών	2ΠΝΤ/23	Μείωση κατά 6.720,00 €
Ικρίσματα σιδηρά σωληνωτά	1ΠΝΤ/2	Μείωση κατά 5.600,00 €
1 η Συμπληρωματική σύμβαση		
Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	1.3	Αύξηση κατά 3.240,00,00 €
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής	1.6	Αύξηση κατά 22.400,00 €
Καθαίρεση ψευδοροφής άνευ προσοχής μετά της καταβίβασης επί της επιφανείας του εδάφους	1ΠΝΤ/3	Αύξηση κατά 672,00 €
Καθαίρεση επιχρισμάτων	1ΠΝΤ/8	Αύξηση κατά 280,00 €
Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	1ΠΝΤ/9	Αύξηση κατά 2.700,00 €
Επίστρωση ελάσματος ινών άνθρακα (ανθρακοέλασμα) με μέτρο ελαστικότητας >150 Gpa εφελκυστικής αντοχής κατά τη θραύση 2500 n/mm ² πλάτους 50 mm και πάχους έως 1,4mm.	2ΠΝΤ/11	Αύξηση κατά 10.968,00 €
Επίστρωση υφάσματος ινών άνθρακα (ανθρακούφασμα) μιας κατεύθυνσης πλάτους 300mm και μήκους 150m, σε 2 στρώσεις συνολικού βάρους 2*900 gr/m ² .	2ΠΝΤ/12	Αύξηση κατά 18.451,40 €
Επάλειψη – εφαρμογή εποξειδικής ρητίνης 2 συστατικών για επικόλληση ανθρακοελασμάτων και ανθρακουφασμάτων, υλικά, προετοιμασία επιφανειών εφαρμογής και εργασία, τιμή ανά στρώση.	2ΠΝΤ/13	Αύξηση κατά 7.165,00 €
Μανδύας από έγχυτο σκυρόδεμα	2ΠΝΤ/15	Αύξηση κατά 43.366,38€
Επικάλυψη οριζόντιων αρμών	2ΠΝΤ/23	Αύξηση κατά 6.720,00€

Γ . ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου, διαπιστώθηκε ανάγκη επίλυσης πληθώρας προβλημάτων που δημιουργήθηκαν, αφ' ενός μεν λόγω επαφής του κτιρίου με όμορα κτίρια και εν γένει με όμορες ιδιοκτησίες, αφ' ετέρου δε κατά την αποξήλωση των εσωτερικών επενδύσεων και ψευδοροφών, δεδομένου ότι αιτία της ανακατασκευής του κτιρίου είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στο κτίριο το έτος 2013. Για τους λόγους αυτούς και μετά από τμηματική τροποποίηση της στατικής μελέτης, προέκυψαν νέες εργασίες και αυξομείωση ποσοτήτων αρχικών εργασιών.

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω εργασίες κατέστησαν αναγκαίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Αφενός μεν, δεν μπορούν να αποσπαστούν από το αρχικό συμβατικό αντικείμενο αφετέρου δε, η δημοπράτηση νέου έργου για την κατασκευή των πρόσθετων συμπληρωματικών εργασιών αποτελεί χρονοβόρα διαδικασία, ενώ δύναται με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο να ενταχθούν στην υπό εξέλιξη εργολαβία, ως απαραίτητο συμπληρωματικό έργο.

Η δυνατότητα αυτή αποτελεί την ταχύτερη αλλά και οικονομικότερη επιλογή για την αποπεράτωση του έργου, καθόσον οι πρόσθετες αυτές εργασίες θα τύχουν της έκπτωσης της τρέχουσας εργολαβίας, η οποία είναι άκρως συμφέρουσα για τον κύριο του έργου (61,90%).

Οι συμπληρωματικές εργασίες, δεν αλλάζουν, ούτε τροποποιούν το βασικό σχέδιο του έργου, αλλά είναι αναγκαίες για να διευκολύνουν την έντεχνη και λειτουργική ολοκλήρωση του. Σημειώνεται δε, ότι η ενσωμάτωσή τους στην αρχική σύμβαση θα αποφέρει συντομότερους χρόνους περαίωσής τους.

Οι παραπάνω εργασίες δεν αποτελούν συμπληρωματικά έργα και τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της, καθ' όσον συντρέχουν οι διατάξεις των παρ. 1β & 1γ του άρθρου 132 του Ν.4412/16 και της κατευθυντήριας οδηγίας 22 με την απόφαση 44/09-06-17 της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και συγκεκριμένα του κεφαλαίου III/Β "Επιτρεπτές Τροποποιήσεις της σύμβασης - Συμπληρωματικά έργα - Υπηρεσίες - Αγαθά", συνιστούν επιτρεπτές τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης και σωρευτικά πληρούν τις παρακάτω αναγκαίες προϋποθέσεις:

α. Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή

β. Οι εργασίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, μετά από την απορρόφηση των προβλεπτών

γ. Η τροποποίηση δε μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης και τα διακριτά στοιχεία της

δ. Οι εργασίες της ΣΣΕ συντάσσεται καθ' υπέρβαση ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών

ε. Οι «ήσσονος αξίας» τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης εισάγουν μικρές μεταβολές αυτής

στ. Η συνολική αύξηση της δαπάνης, δεν υπερβαίνει το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης

ζ. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή ανάδοχου για λόγους τεχνικούς και οικονομικούς

η. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4412/16

Για τη σύνταξη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης χρησιμοποιούνται τιμές του συμβατικού τιμολογίου και νέες τιμές, που εγκρίθηκαν με τον 1^ο και 2^ο ΑΠΕ, μετά από απορρόφηση των προβλεπτών.

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση δεν αλλάζει το βασικό σχέδιο του έργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής. Η συνολική δαπάνη της 1ης ΣΣ ανέρχεται στο ποσό των 61.354,79 € πλέον ΦΠΑ, και βρίσκεται μέσα στα προβλεπόμενα όρια (ποσοστό 14,90% < 15% της αρχικής σύμβασης). Η δαπάνη αυξάνεται κατά 14,90 %, ποσοστό μικρότερο του ορίου, που ορίζεται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016. Η αύξηση αυτή, οφείλεται εξολοκλήρου στις απρόβλεπτες εξελίξεις που επικράτησαν στο έργο. Επομένως, εντάσσονται στο γράμμα και στο πνεύμα της ισχύουσας νομοθεσίας περί συμπληρωματικών συμβάσεων. Είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και δεν μπορούν να διαχωριστούν από το αρχικό αντικείμενο, για λόγους οικονομίας, λειτουργικότητας, ασφάλειας και έγκαιρης παράδοσης του έργου στους χρήστες του.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3ου Α.Π.Ε.

Τα οικονομικά στοιχεία του 1ου Α.Π.Ε. απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

<u>ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</u>	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α. Π.Ε.	ΔΑΠΑΝΗ 2ου Α. Π.Ε.	ΔΑΠΑΝΗ 3ου Α. Π.Ε.	<u>ΔΙΑΦΟΡΕΣ</u> (±)
Εργασίες αρχικής σύμβασης με Ε.Ο., Γ.Ε και έκπτωση.	357.986,38	392.627,49	411.598,46	465.035,43	+53.436,97
Απρόβλεπτες δαπάνες (15%)	53.697,72	19.056,61	85,64	8.003,46	7.917,82
Σύνολο	411.684,10	411.684,10	411.684,10	473.038,89	+61.354,79
Λογιστικό λάθος	-1,60	-1,60	-1,60	-1,60	0,00
Άθροισμα	411.682,50	411.682,50	411.682,50	473.037,29	+61.354,79

Πρόβλεψη Αναθεώρησης	7.719,72	7.719,72	7.719,72	7.719,72	0,00
Σύνολο	419.402,22	419.402,22	419.402,22	480.757,01	+61.354,79
ΦΠΑ 24%	100.656,53	100.656,53	100.656,53	115.381,68	14.725,15
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	520.058,75	520.058,75	520.058,75	596.138,69	+76.079,94

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, ο υπό έγκριση 3ος Α.Π.Ε. συντάσσεται, με αύξηση κατά 61.354,79 ευρώ σε ποσοστό 14,90 % ($61.354,79 / 411.682,50$), ήτοι μικρότερο του ορίου που ορίζεται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη. Επίσης, κατά τον έλεγχο διαχείρισης των επί ελάσσον δαπανών, τηρούνται όλα τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016. Παρουσιάζεται συνολική προτεινομένη δαπάνη 596.138,69 € (με ΦΠΑ), όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε από την Ανάδοχο.

Το έργο περιέχεται στο τεχνικό πρόγραμμα του 2020 και στον προϋπολογισμό του ίδιου έτους και η χρηματοδότηση είναι από την Περιφέρεια Αττικής. Η δε προτεινόμενη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους.

Μετά από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85, του Ν.3669/08 & του Ν.4412/2016 και του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134^Α/19), όπως ισχύουν σήμερα :

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή για:

1.Την έγκριση του παρόντος 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και την έγκριση σύναψης 1^{ης} ΣΣΕ του έργου: «**ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ**», όπως συντάχθηκε βάσει του Π.Δ. 609/85, του Ν.3669/08 & του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν σήμερα.

2. Την έγκριση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ**» για το χρονικό διάστημα των ογδόντα τεσσάρων (84) ημερών, με νέα λήξη περάτωσης εργασιών του έργου την 30η.10.2020».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει το 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τη σύναψη 1^{ης} ΣΣΕ του έργου: «**ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ**», όπως συντάχθηκε βάσει του Π.Δ.609/85, του Ν.3669/08 & του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν σήμερα.

2.Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ**» για το χρονικό διάστημα των ογδόντα τεσσάρων (84) ημερών, με νέα λήξη περάτωσης εργασιών του έργου την 30η.10.2020.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **232/2020**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
2. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
4. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
5. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου