

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της υπ' αριθ. 29/12-07-2022 Τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – ΑρτέμιδοςΑριθμός Απόφασης **305/2022**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 8^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Σπάτων» (συμπεριλαμβάνει και την 1^η συμπληρωματική σύμβαση).

Στα Σπάτα σήμερα 12 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 20693/8-07-2022 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως αναπλ. μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
κ. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου

Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Ουδείς.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 14^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ' αριθμ. πρωτ. 20022/4-07-2022 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την σύνταξη των μελετών εφαρμογής και τις εργασίες κατασκευής του κλειστού γυμναστηρίου στον δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος, σύμφωνα με την μελέτη προσφοράς του αναδόχου, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία των τευχών δημοπράτησης του έργου του θέματος, όπως τροποποιήθηκαν και εγκρίθηκαν έως σήμερα.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ :

Έχοντας υπόψη το παρακάτω ιστορικό και τυπικά στοιχεία του έργου :

1. Ο διαγωνισμός του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.900.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), διενεργήθηκε την 29-9-2004 με σύστημα δημοπράτησης Μελέτη – Κατασκευή και με κατ' αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα. Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ με προσφερθείσα τεκμαρτή έκπτωση 3,04%.

2. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην μειοδότη εταιρεία εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 31/1.3.2005 απόφαση της δημορχιακής επιτροπής του πρώην δήμου Σπάτων, η δε σχετική οικεία σύμβαση που το συμβατικό της τίμημα ανέρχονταν σε ύψος ποσού 2.382.877,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) υπογράφηκε με αριθμό πρωτοκόλλου 3086 την 1^η-4-2005.
3. Με την υπ' αριθ. 173/2005 απόφαση της δημορχιακής επιτροπής του πρώην δήμου Σπάτων εγκρίθηκε η σύσταση κατασκευαστικής κοινοπραξίας μεταξύ των εργοληπτικών επιχειρήσεων «ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ» και «CODECO SA», και στη συνέχεια, υπογράφηκε η σχετική τροποποιητική σύμβαση με αριθμό πρωτοκόλλου 7711/05-09-2005 με το ίδιο πιο πάνω συμβατικό τίμημα. Στη συνέχεια με την υπ' αριθ. 265/2005 απόφαση Δ.Σ. του πρώην δήμου Σπάτων εγκρίθηκε η μελέτη εφαρμογής του έργου.
4. Με την υπ' αριθ. 63/2006 απόφασή δημοτικού συμβουλίου του πρώην Δήμου Σπάτων με την οποία εγκρίθηκαν : α) η τροποποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης, β) η τροποποίηση της στατικής μελέτης της προσφοράς του αναδόχου σε ότι αφορούσε την θεμελίωση του κτιρίου, γ) το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Εργασιών (1^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.), δ) ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1^ο Α.Π.Ε.) καθώς επίσης και ε) η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1^η Σ.Σ.) του Έργου, η συμβατική δαπάνη της οποίας ανέρχονταν σε ύψος ποσού 472.561,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία υπογράφηκε με αριθ. πρωτοκόλλου 250 την 12^η-1-2007 αφού πρωθύστερα κρίθηκε αρμοδίως ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της με την υπ' αριθ. 156/2006 Πράξη του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5. Με την υπ' αριθ. 191/1-9-2009 απόφαση δημοτικού συμβουλίου του πρώην δήμου Σπάτων με την οποία εγκρίθηκαν ο 2^{ος} Α.Π.Ε. (που περιλάμβανε και την 1^η Σ.Σ.) για να συμπεριλάβει την αύξηση της προβλεπόμενης δαπάνης για αναθεωρήσεις εργασιών και την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 292 ημερολογιακές ημέρες χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.
6. Με την υπ' αριθ. 175/2010 απόφαση δημοτικού συμβουλίου του πρώην δήμου Σπάτων, κατόπιν της από 9.7.2010 πρωθύστερα ληφθείσας θετικής γνωμοδότησης του Σ.Δ.Ε. Ν.Α. Ανατολικής Αττικής, εγκρίθηκαν: i) το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Εργασιών (2^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.), ii) ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (3^{ος} Α.Π.Ε.), iii) η 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση (2^η Σ.Σ.) του Έργου που ανέρχονταν (προ Φ.Π.Α.) σε 520.561,00€, και iv) η τροποποίηση της στατικής μελέτης σε ότι αφορούσε την αλλαγή του χωροδικτυώματος του μεταλλικού φορέα της στέγης σε συμβατικό με χαλύβδινες διατομές για να συμπεριλάβει τα φορτία των στοιχείων κλιματισμού.
7. Με την υπ' αριθ. 2167/2011 Απόφαση του Τμήματος Μείζονος – Επταμελούς Σύνοψης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως αναθεώρησης της υπ' αριθ. 1777/2011 απόφασης του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (2^{ης} Σ.Σ.) του Έργου, και εκ του λόγου τούτου, με την υπ' αριθ. 088/2-4-2012 απόφαση δημοτικού συμβουλίου του πρώην δήμου Σπάτων (ΑΔΑ:Β4Ω3Ω1Χ-4ΔΠ), εγκρίθηκε ο 4ος Α.Π.Ε. δια του οποίου μειώθηκε η συνολική δαπάνη του 3^{ου} κατά την δαπάνη της 2^{ης} Σ.Σ.. Η συνολική εγκεκριμένη δαπάνη του έργου με το 4^ο Α.Π.Ε. πλέον ανέρχονταν σε ύψος ποσού 3.247.311,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.), με μηδενική αυξομείωση σε σχέση με τον 2^ο Α.Π.Ε..
8. Με την υπ' αριθ. 340/30-10-2018 απόφαση δημοτικού συμβουλίου του νέου Καλλικρατικού δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (ΑΔΑ:9ΛΣ3Ω1Χ-Β13) εγκρίθηκε η συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Θετικών ή μη Ζημιών προκειμένου να εκτιμήσει τις συν τελεσθείσες ζημιές του έργου.

9. Με την υπ' αριθ. 12/28-1-2019 απόφαση δημοτικού συμβουλίου του δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (ΑΔΑ:ΩΘΔΜΩ1Χ-478) εγκρίθηκαν: α) το Πρωτόκολλο Εκτίμησης Βλαβών & Θετικών Ζημιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ», που συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή κατ' αντιπαράσταση με την τωρινή ανάδοχο εταιρεία, και β) η υποκατάσταση της αναδόχου εταιρείας λόγω αδυναμίας της να ολοκληρώσει το έργο από την ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε..

10. Η σχετική δαπάνη που η Επιτροπή εκτίμησε και αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα η τωρινή ανάδοχος εταιρεία, για την αποκατάσταση των θετικών ζημιών ανέρχονταν σε ποσό 466.806,76€ (χωρίς Φ.Π.Α.) πλέον και του ποσού 15.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) στο προηγούμενο ποσό για τις αποθετικές ζημιές του αναδόχου.

11. Με την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2019 του δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (σχετικές αποφάσεις Ο.Ε.037/2019 και δ.σ. 030/2019) εγκρίθηκε η διάθεση πολυετούς πίστωσης με τον Κ.Α. 30-7411.001 συνολικού ύψους 2.092.403,99€ για τα έτη 2019 και 2020.

12. Με την υπ' αρ. πρ. 16478/17-5-2019 σύμβαση υποκατάστασης ανατέθηκε στην υποκατάστατο ανάδοχο ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε. η ολοκλήρωση των υπολειπομένων συμβατικών εργασιών που περιλαμβάνονταν στον 4^ο Α.Π.Ε. του έργου που ανέρχονταν σε 1.205.615,82€ (προ Φ.Π.Α.), πλέον της δαπάνης στο ποσό αυτό για την αποκατάσταση των ζημιών που συμπεριλήφθηκαν στο πιο πάνω πρωτόκολλο.

13. Με την υπ' αριθ. 215/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του δήμου (ΑΔΑ:ΩΘΔΜΩ1Χ-478) εγκρίθηκαν: i) οι δαπάνες Πρωτοκόλλου Ζημιών θετικών ή μη ανερχομένων σε 481.806,76€ που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 012/28-1-2019 απόφαση Δ.Σ. του δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (ΑΔΑ:ΩΘΔΜΩ1Χ-478), ii) η αύξηση της προβλεπόμενης δαπάνης του κονδυλίου που αφορά τον Φόρο Προστιθεμένης Αξίας (λόγω αναπροσαρμογής του από 23% σε 24%) κατά 127.689,78 ευρώ, και, iii) η μείωση της προβλεπόμενης δαπάνης του κονδυλίου αποπληρωμής τόκων υπερημερίας κατά 8.607,56 ευρώ.

14. Με την υπ' αριθ. 254/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του δήμου (ΑΔΑ:67Κ7Ω1Χ-Φ50) εγκρίθηκαν: α) Η με την εκδοθείσα Α/Α Πράξη 130212/19-6-2020 της ΥΔΟΜ Σπάτων Αρτέμιδος συντελεσθείσα αναθεώρηση της με αριθ. 13/2005 οικοδομικής αδείας του κλειστού γυμναστηρίου του δήμου Σπάτων, για την προσθήκη υποσταθμού και κλιματιστικών μονάδων, την τροποποίηση του μεταλλικού φορέα της στέγης, τον εκσυγχρονισμό των οικοδομικών και η/μ στοιχείων καθώς και την διευθέτηση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου, β) Το 3ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε., γ) Ο 6^{ος} Α.Π.Ε. που περιλαμβάνει (λόγω της πιο πάνω αναθεώρησης) τις αναγκαίες μεταβολές δαπανών αρχικής και 1ης συμπληρωματικής συμβάσεων, και ειδικότερα : i) την απορρόφηση δαπανών από τα κονδύλια απροβλέπτων αρχικής και 1ης συμπληρωματικής συμβάσεων αντιστοίχως κατά τα ποσά 309.151,15€ και 13.177,87€, λόγω αυξομείωσης ποσοτήτων νέων ή ήδη εγκεκριμένων εργασιών, αρχικής και 1ης συμπληρωματικής συμβάσεων, ii) την αύξηση της δαπάνης των κονδυλίων για αναθεωρήσεις εργασιών κατά τα ποσά 48.000,00€ και 32.000,00€ αρχικής και 1ης συμπληρωματικής συμβάσεων αντιστοίχως, με πιστώσεις Π.Δ.Ε., δ) Η επί πλέον δαπάνη για απολογιστικές εργασίες ύψους ποσού 81.601,81€ (πλέον ποσού 19.584,43€ για το Φ.Π.Α.) που θα καλυφθεί με πιστώσεις Π.Δ.Ε. αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, ε) Η επί πλέον δαπάνη για απολογιστικές εργασίες ύψους ποσού 69.564,66€ (πλέον ποσού 16.695,52€ για το Φ.Π.Α.) που θα καλυφθεί κατόπιν αντιστοίχης αύξησης του σχετικού κωδικού πιστώσεων του έργου από ιδίους πόρους του δήμου, ως πιο πάνω περιεγράφηκαν και ζ) Η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας για 12 ημερολογιακούς μήνες.

15. Με την ίδια πιο πάνω απόφαση 254/2020 της οικονομικής επιτροπής, έχει εγκριθεί η τροποποίηση της μελέτης σε ότι αφορά το απόλυτο υψόμετρο της στάθμης (+/-) 0,00 του

επιπέδου του αγωνιστικού χώρου και των αποδυτηρίων αθλητών – διαιτητών, το οποίο από το+97,00 μ. που προβλέπονταν στην αρχική μελέτη, προσδιορίσθηκε με τη μελέτη στο υψόμετρο +95,15μ., δηλαδή 1,80μ. χαμηλότερα. Η μεταβολή αυτή έχει εγκριθεί κατασκευαστικά με τον 1^οΑΠΕ και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση. Λόγω της μεταβολής των υψομέτρων της μελέτης και των στη συνέχεια αναγκαίων προσαρμογών των λοιπών επί μέρους υψομέτρων των χώρων, των κεντρικών εισόδων κοινού στο κτίριο, των εισόδων αθλητών ή ΑΜΕΑ, των εξόδων κινδύνου, των διαδρόμων αυτοκινήτων, των περιμετρικών πεζοδρομίων, πεζοδιαδρόμων και λοιπών οδεύσεων κοινού ή ΑΜΕΑ στην περίμετρο του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου του κλειστού γυμναστηρίου, κατέστη αναγκαία η εκτέλεση εργασιών αντιπλημμυρικής προστασίας του κτιρίου

16. Με την υπ' αριθ. 302/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του δήμου (ΑΔΑ:ΩΣΗΜΩ1Χ-738) εγκρίθηκε όπως η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου που έληγε την 14^η-7-2021 να παραταθεί κατά τέσσερεις (4) ημερολογιακούς μήνες, με ημερομηνία περαίωσης πλέον την 14^η-11-2021.

17. Με την υπ' αριθ. 440/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του δήμου (ΑΔΑ:67Κ7Ω1Χ-Φ50) εγκρίθηκαν : α) η δαπάνη για απολογιστικές εργασίες 2^{ης} Φάσης που ανέρχονταν σε 105.980,25€ (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ στο ποσό αυτό), β) η αύξηση της δαπάνης των κονδυλίων για την αναθεώρηση εργασιών αρχικής και 2^{ης} συμπληρωματικής συμβάσεων κατά τα ποσά 100,000,00€ και 63.632,27€ αντιστοίχως (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ στα ποσά αυτά), και γ) με απορρόφηση από τα απρόβλεπτα της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης η κάλυψη των δαπανών για την εκτέλεση εργασιών εκσκαφών, επιχώσεων, υποβάσεων, ξυλότυπων, σκυροδεμάτων, σιδηρών οπλισμών, καναλιών, σχαρών και δαπεδοστρώσεων, στην περίμετρο του περιβάλλοντος του κτιρίου, απαραίτητων για την αντιπλημμυρική προστασία του κτιρίου από τα όμβρια ύδατα.

18. Την υπ' αρ. 514/2021 (με ΑΔΑ: ΨΜΣ2Ω1Χ-31Ξ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, με την οποία εγκρίθηκαν : α) η υποκατάσταση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης του έργου του θέματος ΑΠΕΛΛΑ ΑΕ από την εργοληπτική επιχείρηση ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΘΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και β) η μετάθεση της ημερομηνίας περαίωσης του έργου χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου την 14^η Μαρτίου 2022.

19. Την υπ' αρ. 052/2022 (με ΑΔΑ: 6ΘΕΡΩ1Χ-049) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση της περαίωσης της εργολαβίας χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου την 14^η Ιουλίου 2022.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 8ου Α.Π.Ε. :

Επειδή :

20. Οι δαπάνες τόσο της αρχικής όσο και της 1ης συμπληρωματικής συμβάσεων, χωρίς τις δαπάνες αναθεώρησης και απολογιστικών εργασιών, είναι σε απόλυτο ισοζύγιο και δεν παρουσιάζουν ουδεμία αυξομείωση με τις αντίστοιχες δαπάνες του 7ου ΑΠΕ.

21. Είναι αναγκαία η τακτοποίηση ποσοτήτων ήδη εγκεκριμένων εργασιών στην 1η συμπληρωματική σύμβαση.

22. Συμφώνως των διατάξεων του νόμου 3669/2008, και ιδιαιτέρως του άρθρου 58 του νόμου αυτού, τυχόν αυξομειώσεις δαπανών για απολογιστικές εργασίες ή για αναθεωρήσεις εργασιών (τόσο της αρχικής όσο και της 1ης συμπληρωματικής συμβάσεων), δεν συμμετέχουν στον έλεγχο τυχόν υπέρβασης ή μείωσης δαπανών των εν λόγω συμβάσεων.

23. Η δαπάνη αναθεώρησης των εργασιών 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, ως προέκυψε από τις προϋπολογιζόμενες ποσότητες εργασιών της που δεν έχουν πιστοποιηθεί καθώς και από τους ισχύοντες συντελεστές αναθεώρησης, προϋπολογίζεται μικρότερη της προϋπολογισθείσας σε προηγούμενους ΑΠΕ κατά το ποσό 13.833,48€.

24. Η δαπάνη της 2ης Φάσης απολογιστικών εργασιών (η οποία καλύπτεται με πιστώσεις ΠΔΕ) πρέπει να αυξηθεί για την κάλυψη της επεπλέον δαπάνης του επί πλέον χρόνου φύλαξης και προστασίας των εγκαταστάσεων του έργου από εξειδικευμένη εταιρεία security, κατά το ποσό 13.833,48€.

25. Οι πιο πάνω ισόποσες αυξομειώσεις δαπανών απολογιστικών εργασιών 2ης Φάσης και αναθεώρησης εργασιών 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης, δεν προκαλούν καμία αυξομείωση στις ήδη εγκεκριμένες πιστώσεις χρηματοδότησης του έργου τόσο από το Περιφερειακό Ταμείο όσο και από τον δήμο μας.

26. Πέραν δηλαδή της μηδενικής αυξομείωσης στις δαπάνες αρχικής και 1^{ης} συμπληρωματικής συμβάσεων και η συνολική δαπάνη του 8ου ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένων δηλαδή και των λοιπών δαπανών για αναθεωρήσεις εργασιών, απολογιστικές εργασίες 1^{ης} και 2^{ης} Φάσεων, καθώς και για εργασίες αποκατάστασης ζημιών παρουσιάζει μηδενική αυξομείωση σε σχέση με την συνολική δαπάνη του 7^{ου} ΑΠΕ.

Για τους παραπάνω λόγους :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ :

- 1.Των επί μέρους και συνολικών δαπανών αρχικής και 1^{ης} συμπληρωματικής συμβάσεων του προτεινόμενου 8^{ου}Α.Π.Ε., οι οποίες είναι σε απόλυτο ισοζύγιο με των αντιστοίχων του 7^{ου} Α.Π.Ε.
- 2.Της μείωσης της δαπάνης του κονδυλίου αναθεώρησης της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, κατά το ποσό 13.833,48€, και, της αντιστοίχως ισόποσης αύξησης της δαπάνης του κονδυλίου απολογιστικών εργασιών (2^{ης} Φάσης),κατά το ποσό 13.833,48€.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει: α)των επί μέρους και συνολικών δαπανών αρχικής και 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του προτεινόμενου 8^{ου}Α.Π.Ε., οι οποίες είναι σε απόλυτο ισοζύγιο με των αντιστοίχων του 7^{ου} Α.Π.Ε. και β)τη μείωση της δαπάνης του κονδυλίου αναθεώρησης της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, κατά το ποσό 13.833,48€, και, της αντιστοίχως ισόποσης αύξησης της δαπάνης του κονδυλίου απολογιστικών εργασιών (2^{ης} Φάσης),κατά το ποσό 13.833,48€.

Ψήφισαν «λευκό» τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Ραφτοπούλου Άννα & Φράγκου Ελένη.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **305/2022**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
4. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
5. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
6. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
- 7.Φράγκου Ελένη του Γεωργίου