

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της υπ' αριθ. 29/12-07-2022 Τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – ΑρτέμιδοςΑριθμός Απόφασης **311/2022**

Περίληψη

Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 116/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον 2^ο ΑΠΕ – Τακτοποιητικό με αναθεώρηση για το έργο: «Κατασκευή αγροτικής οδού στην περιοχή Μαζαρέκο – Λίσιζα».

Στα Σπάτα σήμερα 12 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 20693/8-07-2022 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως αναπλ. μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
κ. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου

Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Ουδείς.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το **20^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ' αριθμ. πρωτ. 20674/8-07-2022 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

Για το αντικείμενο του έργου του θέματος, σας θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Η μελέτη με αριθμό 97/2018 συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος με προϋπολογισμό 108.206,62 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) .
2. Με την υπ. αριθμ. 171/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου και τα συμβατικά τεύχη.
3. Το ανώτερο δημοτικό έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2021, με Κ.Α. 64-7323.002.
4. Με την υπ' αριθμ. 006/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και η ανάθεση του έργου στην εταιρία «Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 48,00 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
5. Το έργο εκτελείται βάσει του υπ' αριθμ. 13776/26-5-2021 συμφωνητικού με ποσό 47.776,97 € πλέον ΦΠΑ 24% συνολικού ποσού 59.243,44 €.

6. Ο ορισμός του επιβλέποντα έγινε με την με αρ. πρωτ. 14008/27-05-2021 απόφαση του Προϊστάμενου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
7. Η συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι 26-11-2021. Το έργο περαιώθηκε στις 13/07/2021 σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 21082-30/07/2021 Βεβαίωση Περαιώσης.
8. Με την υπ. αριθμ. 243/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.
9. Στην συνέχεια με την υπ. αρ. 116/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ – Τακτοποιητικός με αναθεώρησι
10. Και με την υπ. αρ. πρωτ. 1206/2022 έχει εκδοθεί Απόφαση Διατύπωσης Θετικής Γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής για την τροποποίηση της Νομικής δέσμευσης.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα εργολαβία αφορά την κατασκευή της αγροτικής οδού στην περιοχή Μαζαρέκο – Λίσιζα, που εξυπηρετεί μονάδα κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, μήκους 800μ., σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος και δεν αφορά δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 2^{ου} ΑΠΕ

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ συντάσσεται για να συμπεριλάβει τη δαπάνη αναθεώρησης του εν λόγω έργου, η οποία αναλύεται στον αντίστοιχου λογαριασμό αναθεώρησης του 3^{ου} τριμήνου 2021. Η δαπάνη αναθεώρησης υπολογίστηκε σύμφωνα με την Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 359881 (ΦΕΚ 5983Β / 20.12.2021), όπου ο καθορισμός των συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων έγινε σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016 και η αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016.

Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν μέχρι τώρα, παραμένουν αμετάβλητες σε σχέση με το 1^ο ΑΠΕ και έχουν διαμορφωθεί ανά ομάδα ως εξής:

- 1) Για την Ομάδα Α –Χωματουργικά έχουμε αύξηση δαπάνης ποσού 1.538,41 € ήτοι ποσοστό 19,92%.
- 2) Για την Ομάδα Β –Οδοστρωσία έχουμε αύξηση δαπάνης ποσού 3.795,78 € ήτοι ποσοστό 19,94%.
- 3) Για την Ομάδα Γ –Ασφαλτικά έχουμε αύξηση δαπάνης ποσού 3.645,85 € ήτοι ποσοστό 10,97%.
- 4) Για την ομάδα Δ –Σήμανση έχουμε αύξηση δαπάνης ποσού 74,50 € ήτοι ποσοστό 19,58 %.

Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	2 ^{ος} ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ)	7.722,00	9.260,41	1.538,41
ΟΜΑΔΑ Β (ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ)	19.033,20	22.828,98	3.795,78
ΟΜΑΔΑ Γ (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ)	33.228,00	36.873,85	3.645,86
ΟΜΑΔΑ Δ (ΣΗΜΑΝΣΗ)	380,40	454,90	74,50
Άθροισμα	60.363,60	69.418,14	9.054,54
Αφαιρείται έκπτωση 48%	28.974,53	33.320,71	-4.346,18
Σύνολο μετά την έκπτωση	31.389,07	36.097,43	-4.708,36
ΓΕ & ΟΕ 18%	5.650,03	6.497,54	-847,50
Άθροισμα 1	37.039,10	42.594,97	-5.555,87
Απρόβλεπτα 15%	5.555,87	0,00	-5.555,87

Άθροισμα 2	42.594,97	42.594,97	0,00
Απολογιστικά	5.000,00	5.000,00	0,00
Αναθεώρηση	182,00	2.948,85	2.766,85
Σύνολο	47.776,97	50.543,82	2.766,85
ΦΠΑ 24%	11.466,47	12.130,52	664,05
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	59.243,44	62.674,34	3.430,90

Με τον 2^ο Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη του έργου για συμβατικές εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 62.674,34 € (50.543,82 € για εργασίες και 12.130,52 € για ΦΠΑ), δηλαδή αυξάνεται κατά 3.430,90 € σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του ποσού της αρχικής σύμβασης.

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την επικαιροποίηση της υπ. αρ. 116/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του 2^{ου} ΑΠΕ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ με του έργου όπως συντάχθηκε και ελέγχτηκε από την Επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης 62.674,34€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΖΑΡΕΚΟ-ΛΙΣΙΖΑ» μετά και την υπ. αρ. πρωτ. 1206/2022 Απόφασης διατύπωσης θετικής γνώμης της Περιφέρειας Αττικής – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικαιροποιεί την υπ. αρ. 116/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του 2^{ου} ΑΠΕ –ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ του έργου, όπως συντάχθηκε και ελέγχτηκε από την Επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης 62.674,34€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΖΑΡΕΚΟ-ΛΙΣΙΖΑ» μετά και την υπ. αρ. πρωτ. 1206/2022 Απόφασης διατύπωσης θετικής γνώμης της Περιφέρειας Αττικής – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **311/2022**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
4. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
5. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
6. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
7. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου