

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της υπ' αριθ. 33/05-08-2022 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – ΑρτέμιδοςΑριθμός Απόφασης **330/2022**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 5^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή οδικού δικτύου Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος».

Στα Σπάτα σήμερα 05 Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 24213/01-08-2022 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν οκτώ (8) Τακτικά Μέλη και ο Πρόεδρος, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
κ. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

Ουδείς.

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ' αριθμ. πρωτ. 24019/29-07-2022 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

Για το αντικείμενο του έργου του θέματος, σας θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Η υπ' αριθμ. 20/2017 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
2. Η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος υπογράφηκε στις 30-4-2018.
3. Με την υπ' αριθ. 418/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και τα συμβατικά τεύχη.
4. Με την υπ' αριθμ. 135/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία «LMCONSTRUCTIONAKTE» που προσέφερε ποσοστό μέσης έκπτωσης 43,70% επι των τιμών του τιμολογίου μελέτης και για το ποσό των 1.820.197,06€ πλέον ΦΠΑ 24%.
5. Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 11/10/2019 για το ποσό των 1.820.197,06 € (με Φ.Π.Α.)
6. Η προθεσμία περαίωσης ορίστηκε σε 12 (δώδεκα) μήνες και έληγε την 11/10/2020.

7. Με την υπ'αριθμ. 253/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.
8. Με την υπ'αριθμ. 319/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η συμβατική προθεσμία του έργου πήρε παράταση έως την 11/10/2021.
9. Με την υπ'αριθμ. 499/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και μετά από γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου.
10. Με την υπ'αριθμ. 216/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και μετά από γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ και 1η Σ.Σ. του έργου.
11. Με την υπ'αριθμ. 404/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η συμβατική προθεσμία του έργου πήρε παράταση έως την 11/01/2022.
12. Με την υπ'αριθμ. 500/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και μετά από γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 4^{ος} ΑΠΕ του έργου.
13. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 27-12-2021 σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. 36117/27-12-21 βεβαίωση περαίωσης.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο της εργολαβίας αυτής αποτελεί η κατασκευή οδών και δικτύου ύδρευσης σε κυρωμένες πράξεις εφαρμογής του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος. Συγκεκριμένα οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής:

α) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Οι εργασίες ύδρευσης των οδών όπου απαιτείται περιλαμβάνουν εκσκαφές γαιωδών και βραχωδών ορυγμάτων, τοποθέτηση και εγκιβωτισμό με άμμο σωλήνων πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος Φ110 16 atm, επίχωση των ορυγμάτων με θραυστό υλικό λατομείου, χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια αγωγών ΡΕ, τις απαιτούμενες χυτοσιδηρές δικλείδες Φ100 μετά των φρεατίων αυτών, την δοκιμασία σε πίεση του δικτύου, και τέλος εργασίες τοποθέτησης οικιακών συνδέσεων και αναμονών όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

β) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ

Οι εργασίες κατασκευής οδών περιλαμβάνουν εκσκαφές, καθαιρέσεις, υπόβαση – βάση οδοστρωσίας, ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5εκ. Επιπλέον κατασκευή κρασπέδων και ρείθρων, καθώς και πεζοδρομίων σε ορισμένα σημεία. Για την απορροή των ομβρίων υδάτων δεν απαιτούνται επιπλέον έργα, καθ' όσον αυτή θα γίνεται επιφανειακά, όπως πριν, βοηθούμενη από το ανάγλυφο του εδάφους

Γ. 5^{ος} ΤΕΛΙΚΟΣ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (5^{ος} ΑΠΕ)

Ο 5^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις μεταβολές στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν, σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση και την αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης.

Συγκεκριμένα :

- Στην **ΟΜΑΔΑ 1 "ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ"**, προκύπτουν μειώσεις των ποσοτήτων συγκεκριμένων εργασιών σε σχέση με την τον 4^ο ΑΠΕ, όπου με την επί έλαττον δαπάνη που προκύπτει να καλύπτεται μέρος της αναθεώρησης.
- Στην **ΟΜΑΔΑ 2 "ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ"**, προκύπτουν μειώσεις των ποσοτήτων συγκεκριμένων εργασιών σε σχέση με την τον 4^ο ΑΠΕ όπου με την επί έλαττον δαπάνη που προκύπτει να καλύπτεται μέρος της αναθεώρησης.
- Στην **ΟΜΑΔΑ 3 "ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ"**, δεν προκύπτουν αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών σε σχέση με την 4^ο ΑΠΕ.
- Στην **ΟΜΑΔΑ 4 "ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ"**, δεν προκύπτουν αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών σε σχέση με την 4^ο ΑΠΕ.
- Στην **ΟΜΑΔΑ 5 "ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ"**, δεν προκύπτουν αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών σε σχέση με την 4^ο ΑΠΕ.

- Στην **ΟΜΑΔΑ 6 "ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ"**, προκύπτουν μειώσεις των ποσοτήτων συγκεκριμένων εργασιών σε σχέση με την τον 4^ο ΑΠΕ, όπου με την επί έλαττον δαπάνη που προκύπτει να καλύπτεται μέρος της αναθεώρησης
- Στην **ΟΜΑΔΑ 7 "ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ"**, προκύπτουν μειώσεις των ποσοτήτων συγκεκριμένων εργασιών σε σχέση με την τον 4^ο ΑΠΕ, όπου με την επί έλαττον δαπάνη που προκύπτει να καλύπτεται μέρος της αναθεώρησης

Για το λόγο αυτό συντάσσεται ο παρών 5^{ος} ΑΠΕ προκειμένου να συμπεριληφθεί η αύξηση στη δαπάνη της αναθεώρησης.

Δ. ΔΑΠΑΝΗ 5^{ου}ΤΕΛΙΚΟΥ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	4 ^{ος} ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 5 ^{ος} ΤΕΛΙΚΟΣ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΠΕ
ΟΜΑΔΑ 1 – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	1.311,00	2.622,00	2.346,69
ΟΜΑΔΑ 2 - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	317.595,60	378.906,44	377.645,22
ΟΜΑΔΑ 3 - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ	0,00	17.225,60	17.225,60
ΟΜΑΔΑ 4 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	456.568,00	485.238,38	485.238,38
ΟΜΑΔΑ 5 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΕΑ ΤΙΜΗ	0,00	170.800,00	170.800,00
ΟΜΑΔΑ 6 - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	398.847,24	319.495,09	312.180,50
ΟΜΑΔΑ 7 – ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	132.138,16	128.139,26	122.442,10
Σύνολο εργασιών	1.306.460,00	1.502.426,77	1.487.878,49
Σύνολο εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ)	1.541.622,80	1.772.863,59	1.755.696,62
Απρόβλεπτα	231.243,42	2,63	0,00
Σύνολο 1	1.772.866,22	1.772.866,22	1.755.696,62
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ	46.666,95	46.666,95	46.603,21
Σύνολο 2	1.819.533,17	1.819.533,17	1.802.299,83
Πρόβλεψη αναθεώρησης	663,89	663,89	17.897,23
Σύνολο 3	1.820.197,06	1.820.197,06	1.820.197,06
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%	436.847,29	436.847,29	436.847,29
ΣΥΝΟΛΟ	2.257.044,35	2.257.044,35	2.257.044,35

Ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1^{ΗΣ} ΣΣΕ

Η 1^η Σ.Σ. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες δεν μπορούσαν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, καθώς και εργασίες οι οποίες ήταν απαραίτητο να εκτελεσθούν για να αντιμετωπίσουν συνθήκες που προέκυψαν μετά την σύνταξη της Μελέτης του Έργου, προκειμένου να προκύψει έργο τεχνικά άρτιο και λειτουργικό και ταυτόχρονα να ανταποκρίνεται στον προορισμό του και να επιτυγχάνει την προδιαγραφόμενη διάρκεια ζωής του.

ΣΤ. 1^Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1^{ΗΣ} ΣΣΕ)

Ο 5^{ος} ΑΠΕ που περιλαμβάνει την 1^η Σ.Σ. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις μεταβολές στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση για την αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης.

Συγκεκριμένα :

- Στην **ΟΜΑΔΑ 1 "ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ"**, δεν προκύπτουν αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών σε σχέση με την 4^ο ΑΠΕ.
- Στην **ΟΜΑΔΑ 2 "ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ"**, προκύπτουν μειώσεις των ποσοτήτων συγκεκριμένων εργασιών σε σχέση με την 4^ο ΑΠΕ, όπου με την επί έλαττον δαπάνη που προκύπτει να καλύπτεται μέρος της αναθεώρησης.
- Στην **ΟΜΑΔΑ 3 "ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ"**, προκύπτουν μειώσεις των ποσοτήτων συγκεκριμένων εργασιών σε σχέση με την 4^ο ΑΠΕ, όπου με την επί έλαττον δαπάνη που προκύπτει να καλύπτεται μέρος της αναθεώρησης.
- Στην **ΟΜΑΔΑ 4 "ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ "**, δεν προκύπτουν αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών σε σχέση με την 4^ο ΑΠΕ.

•

Ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ης ΣΣΕ

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΕΓΚ/ΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 4^ο ΑΠΕ 1ης Σ.Σ.Ε.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 5^{ου} ΤΕΛΙΚΟΥ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ 1ης Σ.Σ.Ε.
ΟΜΑΔΑ 1 -ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	96.669,44	96.669,44
ΟΜΑΔΑ 2 - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	26.176,86	25.056,86
ΟΜΑΔΑ 3 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	75.776,00	68.344,05
ΟΜΑΔΑ 4 - ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	5.709,56	5.709,56
Άθροισμα δαπανών εργασιών :	205.331,86	195.779,91
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% :	36.959,73	35.240,38
Σύνολο :	242.291,59	231.020,29
Απρόβλεπτα :	57,02	0,00
Σύνολο :	242.348,61	231.020,29
Απολογιστικές Εργασίες	30.000,00	29.859,21
Δαπάνη αναθεώρησης	0,00	11.469,11
Συνολική δαπάνη έργου (Σ.Δ.Ε.) :	272.348,61	272.348,61
Φ.Π.Α. 24%	65.363,67	65.363,67
ΣΥΝΟΛΟ	337.712,28	337.712,28

Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 5ου ΤΕΛΙΚΟΥ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ και της 1ης ΣΣΕ

Το γενικό σύνολο δαπάνης του 4ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε) αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΕΓΚ/ΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 5° ΑΠΕ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 1ης Σ.Σ.Ε.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 5 ^{ου} ΤΕΛΙΚΟΥ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ 1ης Σ.Σ.Ε.
Άθροισμα δαπανών εργασιών :	1.306.460,00	1.487.878,49	195.779,91	1.683.658,40€
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%:	235.162,80	267.818,13	35.240,38	303.058,51
Σύνολο :	1.541.622,80	1.755.696,62	231.020,29	1.986.716,91
Απρόβλεπτα :	231.243,42	0,00	0,00	0,00
Σύνολο :	1.772.866,22	1.755.696,62	231.020,29	1.986.716,91
Απολογιστικές Εργασίες	46.666,95	46.603,21	29.859,21	76.462,42
Σύνολο 2:	1.819.533,17	1.802.299,83	260.879,50	2.063.179,33
Αναθεώρηση :	663,89	17.897,23	11.469,11	29.366,34
Συνολική δαπάνη έργου (Σ.Δ.Ε.) :	1.820.197,06	1.820.197,06	272.348,61	2.092.545,67
Φ.Π.Α. 24%	436.847,29	436.847,29	65.363,67	502.210,96
ΣΥΝΟΛΟ	2.257.044,35	2.257.044,35	337.712,28	2.594.756,63

Η Συνολική Δαπάνη του 5ου Τελικού-Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. που περιλαμβάνει και την 1η Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **2.594.756,63€** (με το ΦΠΑ) ήτοι **2.257.044,35€** για τον 5° ΑΠΕ και **337.712,28€** για την Σ.Σ.Ε. **Επισημαίνεται ότι ο 5ος Α.Π.Ε. ως προς την δαπάνη δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή και βρίσκεται σε ισοζύγιο με τον 4ο Α.Π.Ε.**

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 5^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 5^ο ΑΠΕ του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**» όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **330/2022**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
4. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
5. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
6. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
7. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
8. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου