

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 32/9-11-2021 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **440/2021**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 7^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ».

Στα Σπάτα σήμερα 9 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 30547/5-11-2021 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τα δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν 8 Τακτικά Μέλη και ο Πρόεδρος, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

Ουδείς.

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 13^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ' αριθμ. πρωτ. 30349/04-11-2021 έγγραφο, με θέμα: «Έγκριση 7^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ” (συμπεριλαμβάνει και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση)» το οποίο έχει ως εξής:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την σύνταξη των μελετών εφαρμογής και τις εργασίες κατασκευής του κλειστού γυμναστηρίου στον δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος, σύμφωνα με την μελέτη προσφοράς του αναδόχου, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία των τευχών δημοπράτησης του έργου του θέματος, όπως τροποποιήθηκαν και εγκρίθηκαν έως σήμερα.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ :

Έχοντας υπόψη το παρακάτω ιστορικό και τυπικά στοιχεία του έργου :

1. Ο διαγωνισμός του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ**» προϋπολογισθείσας δαπάνης **2.900.000,00€** (με το Φ.Π.Α.), διενεργήθηκε την **29-9-2004** με σύστημα δημοπράτησης Μελέτη – Κατασκευή και με κατ' αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα. Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία **ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ** με προσφερθείσα τεκμαρτή έκπτωση 3,04%.
2. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην μειοδότητρια εταιρεία εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. **31/1.3.2005** απόφαση της δημορχιακής επιτροπής του πρώην δήμου Σπάτων, η δε σχετική οικεία σύμβαση που το συμβατικό της τίμημα ανέρχονταν σε ύψος ποσού **2.382.877,00€** (χωρίς Φ.Π.Α.) υπογράφηκε με αριθμό πρωτοκόλλου **3086** την **1^η-4-2005**.
3. Με την υπ' αριθ. **173/2005** απόφαση της δημορχιακής επιτροπής του πρώην δήμου Σπάτων εγκρίθηκε η σύσταση κατασκευαστικής κοινοπραξίας μεταξύ των εργοληπτικών επιχειρήσεων «**ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ**» και «**CODECO SA**», και στη συνέχεια, υπογράφηκε η σχετική τροποποιητική σύμβαση με αριθμό πρωτοκόλλου **7711/05-09-2005** με το ίδιο πιο πάνω συμβατικό τίμημα. Στη συνέχεια με την υπ' αριθ. **265/2005** απόφαση Δ.Σ. του πρώην δήμου Σπάτων εγκρίθηκε η μελέτη εφαρμογής του έργου.
4. Με την υπ' αριθ. **63/2006** απόφασή δημοτικού συμβουλίου του πρώην Δήμου Σπάτων με την οποία εγκρίθηκαν : α) η τροποποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης, β) η τροποποίηση της στατικής μελέτης της προσφοράς του αναδόχου σε ότι αφορούσε την θεμελίωση του κτιρίου, γ) το **1^ο** Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Εργασιών (**1^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.**), δ) ο **1^{ος}** Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (**1^ο Α.Π.Ε.**) καθώς επίσης και ε) η **1^η** Συμπληρωματική Σύμβαση (**1^η Σ.Σ.**) του Έργου, η συμβατική δαπάνη της οποίας ανέρχονταν σε ύψος ποσού **472.561,00€** (χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία υπογράφηκε με αριθ. πρωτοκόλλου **250** την **12^η-1-2007** αφού πρωθύστερα κρίθηκε αρμοδίως ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της με την υπ' αριθ. **156/2006** Πράξη του **VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου**.
5. Με την υπ' αριθ. **191/1-9-2009** απόφαση δημοτικού συμβουλίου του πρώην δήμου Σπάτων με την οποία εγκρίθηκαν ο **2^{ος} Α.Π.Ε.** (που περιλάμβανε και την **1^η Σ.Σ.**) για να συμπεριλάβει την αύξηση της προβλεπόμενης δαπάνης για αναθεωρήσεις εργασιών και την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά **292** ημερολογιακές ημέρες χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.
6. Με την υπ' αριθ. **175/2010** απόφαση δημοτικού συμβουλίου του πρώην δήμου Σπάτων, κατόπιν της από **9.7.2010** πρωθύστερα ληφθείσας **θετικής γνωμοδότησης του Σ.Δ.Ε. Ν.Α. Ανατολικής Αττικής**, εγκρίθηκαν: **i)** το **2^ο** Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Εργασιών (**2^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.**), **ii)** ο **3^{ος}** Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (**3^{ος} Α.Π.Ε.**), **iii)** η **2^η** Συμπληρωματική Σύμβαση (**2^η Σ.Σ.**) του Έργου που ανέρχονταν (προ Φ.Π.Α.) σε **520.561,00€**, και **iv)** η τροποποίηση της στατικής μελέτης σε ότι αφορούσε την αλλαγή του χωροδικτυώματος του μεταλλικού φορέα της στέγης σε συμβατικό με χαλύβδινες διατομές για να συμπεριλάβει τα φορτία των στοιχείων κλιματισμού.
7. Με την υπ' αριθ. **2167/2011** Απόφαση του Τμήματος Μείζονος – Επταμελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως αναθεώρησης της υπ' αριθ. **1777/2011** απόφασης του **VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου**, κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή της **2^{ης}** Συμπληρωματικής Σύμβασης (**2^{ης} Σ.Σ.**) του Έργου, και εκ του λόγου τούτου, με την υπ' αριθ. **088/2-4-2012** απόφαση δημοτικού συμβουλίου του πρώην δήμου Σπάτων (**ΑΔΑ:Β4Ω3Ω1Χ-4ΔΠ**), εγκρίθηκε ο **4ος Α.Π.Ε.** δια του οποίου μειώθηκε η συνολική δαπάνη του **3^{ου}** κατά την δαπάνη της **2^{ης} Σ.Σ.**. Η συνολική εγκεκριμένη δαπάνη του έργου με το **4^ο Α.Π.Ε.** πλέον ανέρχονταν σε ύψος ποσού **3.247.311,00€** (χωρίς Φ.Π.Α.), με μηδενική αυξομείωση σε σχέση με τον **2^ο Α.Π.Ε.**.
8. Με την υπ' αριθ. **340/30-10-2018** απόφαση δημοτικού συμβουλίου του νέου Καλλικρατικού δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (**ΑΔΑ:9ΛΣ3Ω1Χ-Β13**) εγκρίθηκε η συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Θετικών ή μη Ζημιών προκειμένου να εκτιμήσει τις συν τελεσθείσες ζημιές του έργου.
9. Με την υπ' αριθ. **12/28-1-2019** απόφαση δημοτικού συμβουλίου του δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (**ΑΔΑ:ΩΘΔΜΩ1Χ-478**) εγκρίθηκαν: α) το **Πρωτόκολλο Εκτίμησης Βλαβών & Θετικών Ζημιών του**

έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ», που συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή κατ' αντιπαράσταση με την τωρινή ανάδοχο εταιρεία, και **β)** η υποκατάσταση της αναδόχου εταιρείας λόγω αδυναμίας της να ολοκληρώσει το έργο από την **ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε.**.

10. Η σχετική δαπάνη που η Επιτροπή εκτίμησε και αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα η τωρινή ανάδοχος εταιρεία, για την αποκατάσταση των θετικών ζημιών ανέρχονταν σε ποσό **466.806,76€** (χωρίς Φ.Π.Α.) πλέον και του ποσού **15.000,00€** (χωρίς Φ.Π.Α.) στο προηγούμενο ποσό για τις αποθετικές ζημιές του αναδόχου.
11. Με την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2019 του δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (σχετικές αποφάσεις **Ο.Ε.037/2019** και **δ.σ. 030/2019**) εγκρίθηκε η διάθεση πολυετούς πίστωσης με τον **Κ.Α. 30-7411.001** συνολικού ύψους **2.092.403,99€** για τα έτη **2019** και **2020**.
12. Με την υπ' αρ. πρ. **16478/17-5-2019** σύμβαση υποκατάστασης ανατέθηκε στην υποκατάστατο ανάδοχο **ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε.** η ολοκλήρωση των υπολειπομένων συμβατικών εργασιών που περιλαμβάνονταν στον **4ο Α.Π.Ε.** του έργου που ανέρχονταν σε **1.205.615,82€** (προ Φ.Π.Α.), πλέον της δαπάνης στο ποσό αυτό για την αποκατάσταση των ζημιών που συμπεριλήφθηκαν στο πιο πάνω πρωτόκολλο.
13. Με την υπ' αριθ. **215/2019** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του δήμου (**ΑΔΑ:ΩΘΔΜΩ1Χ-478**) εγκρίθηκαν: **i)** οι δαπάνες Πρωτοκόλλου Ζημιών θετικών ή μη ανερχομένων σε **481.806,76€** που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. **012/28-1-2019** απόφαση **Δ.Σ.** του δήμου Σπάτων –Αρτέμιδος (**ΑΔΑ:ΩΘΔΜΩ1Χ-478**), **ii)** η αύξηση της προβλεπόμενης δαπάνης του κονδυλίου που αφορά τον Φόρο Προστιθεμένης Αξίας (λόγω αναπροσαρμογής του από **23% σε 24%**) κατά **127.689,78** ευρώ, **και, iii)** η μείωση της προβλεπόμενης δαπάνης του κονδυλίου αποπληρωμής τόκων υπερημερίας κατά **8.607,56** ευρώ.
14. Με την υπ' αριθ. **254/2020** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του δήμου (**ΑΔΑ:67Κ7Ω1Χ-Φ50**) εγκρίθηκαν: **α)** Η με την εκδοθείσα Α/Α Πράξη **130212/19-6-2020** της ΥΔΟΜ Σπάτων Αρτέμιδος συντελεσθείσα αναθεώρηση της με αριθ. **13/2005** οικοδομικής αδείας του κλειστού γυμναστηρίου του δήμου Σπάτων, για την προσθήκη υποσταθμού και κλιματιστικών μονάδων, την τροποποίηση του μεταλλικού φορέα της στέγης, τον εκσυγχρονισμό των οικοδομικών και η/μ στοιχείων καθώς και την διευθέτηση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου, **β)** Το **3ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.**, **γ)** Ο **6ος Α.Π.Ε.** που περιλαμβάνει (λόγω της πιο πάνω αναθεώρησης) τις αναγκαίες μεταβολές δαπανών αρχικής και **1ης** συμπληρωματικής συμβάσεων, και ειδικότερα : **i)** την απορρόφηση δαπανών από τα κονδύλια απροβλέπτων αρχικής και **1ης** συμπληρωματικής συμβάσεων αντιστοίχως κατά τα ποσά **309.151,15€** και **13.177,87€**, λόγω αυξομείωσης ποσοτήτων νέων ή ήδη εγκεκριμένων εργασιών, αρχικής και **1ης** συμπληρωματικής συμβάσεων, **ii)** την αύξηση της δαπάνης των κονδυλίων για αναθεωρήσεις εργασιών κατά τα ποσά **48.000,00€** και **32.000,00€** αρχικής και **1ης** συμπληρωματικής συμβάσεων αντιστοίχως, με πιστώσεις Π.Δ.Ε., **δ)** Η επί πλέον δαπάνη για απολογιστικές εργασίες ύψους ποσού **81.601,81€** (πλέον ποσού **19.584,43€** για το Φ.Π.Α.) που θα καλυφθεί με πιστώσεις Π.Δ.Ε. αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, **ε)** Η επί πλέον δαπάνη για απολογιστικές εργασίες ύψους ποσού **69.564,66€** (πλέον ποσού **16.695,52€** για το Φ.Π.Α.) που θα καλυφθεί κατόπιν αντίστοιχης αύξησης του σχετικού κωδικού πιστώσεων του έργου από ιδίους πόρους του δήμου, ως πιο πάνω περιεγράφηκαν **και ζ)** Η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας για **12** ημερολογιακούς μήνες από της
15. Με την υπ' αριθ. **302/2021** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του δήμου (**ΑΔΑ:ΩΣΗΜΩ1Χ-738**) εγκρίθηκε όπως η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου που έληγε την **14η-7-2021** να παραταθεί κατά τέσσερεις (**4**) ημερολογιακούς μήνες, με ημερομηνία περαίωσης πλέον την **14η-11-2021**.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 7ου Α.Π.Ε. :

Έχοντας υπόψη ότι :

1) Για την ολοκλήρωση του έργου είναι απαραίτητο να αυξηθούν οι δαπάνες των απολογιστικών εργασιών (2^{ης} Φάσης) για να συμπεριληφθούν :

α) επί πλέον ποσότητες εργασιών, μισθωμάτων μηχανημάτων, ημερομίσθιων εργατών και τεχνιτών, προμήθειας αδρανών υλικών και λοιπών υλικών φορτοεκφορτώσεων & μεταφορών εντός ή εκτός του γηπέδου του έργου, είτε για την επικάλυψη ή επανάχωση αρχαιοτήτων σε επιφάνεια περίπου 1.500.00 μ², είτε για την περαιτέρω διενέργεια εκσκαφικών ερευνών, με τις οδηγίες της ΕΦΑΑνΑτ, σύμφωνα με πρωθύστερη έγκριση της Β' ΕΚΠΑ,

και β) επί πλέον παρεχόμενες υπηρεσίες φύλαξης των εν γένει κτιριακών εγκαταστάσεων του γυμναστηρίου από εξειδικευμένες εταιρείες security, λόγω του ιστορικού του έργου (ληλασίες και βανδαλισμοί από τους Ρομά).

Οι ποσότητες των πιο πάνω απολογιστικών εργασιών και οι δαπάνες τους θα καλυφθούν από πιστώσεις ΠΔΕ αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, αποτυπώνονται στον πιο κάτω πίνακα:

1,14B	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Π.Δ.Ε. (2η ΦΑΣΗ)						
1.14B.1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ						
1.14B.1.1	Εκσκαφεις Ελαφρύς (ΟΔΝ 506)	1.14B.1.1	ΗΔ	5,00	483,48	2.417,40	
1.14B.1.2	Εκσκαφεις Βαρύς (ΟΔΝ 507)	1.14B.1.2	ΗΔ	4,00	767,46	3.069,84	
1.14B.1.3	Αυτοκίνητο Φορτηγό (ΟΔΝ 509)	1.14B.1.3	ΗΔ	6,00	587,32	3.523,92	
1.14B.1.4	Γεωύφασμα μη υφαντό θάρους 125 γραμμ./μ ² , σε επιφάνεια 350 μ ² με την αλληλοεπικάλυψη 500 μ ² .	1.14B.1.4	μ ²	500,00	2,40	1.200,00	
1.14B.1.5	Κατασκευή τριών (3) στρώσεων πάχους περίπου 10 εκατοστών σε επιφάνεια 350 μ ² με θραυστό υλικό Λατομείου (άμμο ή 3Α)	1.14B.1.5	μ ²	1.050,00	22,78	23.919,00	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (1.14B.1)					34.130,16	34.130,16
1.14B.2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ						
1.14B.2.1	Ωρομίσθια αποζημίωση εξειδικευμένης φύλαξης από εταιρεία Security (σχετικό άρθρο ΟΙΚ 002)	1.14B.2.1	Ωρες	7.316,33	7,50	54.872,50	
1.14B.2.2	Μηνιαίο κόστος, σύνδεσης σε κέντρο λήψεως σημάτων, παρακολούθησης καμερών και εικονοφύλαξης με 12 κάμερες	1.14B.2.2	Μήνες	8,00	153,00	1.224,00	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (1.14B.2)					56.096,50	56.096,50
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ (1.14)						90.226,66
	ΕΝΙΑΙΟ ΟΦΕΛΟΣ ΕΠΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ (1.14)			18%	90.226,66		16.240,80
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ (1.14)			-3%	16.240,80		-487,21
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΡΟ ΦΠΑ) (1.14)						105.980,25

2) Με την 254/2020 προγενέστερη απόφαση οικονομικής επιτροπής, έχει εγκριθεί η τροποποίηση της μελέτης σε ότι αφορά το απόλυτο υψόμετρο της στάθμης (+-) 0,00 του επιπέδου του αγωνιστικού χώρου και των αποδυτηρίων αθλητών – διαιτητών, το οποίο από το +97,00 μ. που προβλέπονταν στην αρχική μελέτη, προσδιορίσθηκε με τη μελέτη στο υψόμετρο +95,15μ., δηλαδή 1,80μ. χαμηλότερα. Η μεταβολή αυτή έχει εγκριθεί κατασκευαστικά με τον 1^ο ΑΠΕ και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση. Λόγω της μεταβολής των υψομέτρων της μελέτης και των στη συνέχεια αναγκαίων προσαρμογών των λοιπών επί

μέρους υψομέτρωντων χώρων, των κεντρικών εισόδων κοινού στο κτίριο, των εισόδων αθλητών ή ΑΜΕΑ, των εξόδων κινδύνου, των διαδρόμων αυτοκινήτων, των περιμετρικών πεζοδρομίων, πεζοδιαδρόμων και λοιπών οδεύσεων κοινού ή ΑΜΕΑ στην περίμετρο του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου του κλειστού γυμναστηρίου, κατέστη αναγκαία η εκτέλεση εργασιών αντιπλημμυρικής προστασίας του κτιρίου, εργασιών εκσκαφών, επιχώσεων, υποβάσεων, ξυλότυπων, σκυροδεμάτων, σιδηρών οπλισμών, καναλιών, σχαρών και δαπεδοστρώσεων στην περίμετρο του περιβάλλοντος του κτιρίου, για την προστασία του κτιρίου από τα όμβρια ύδατα.

Οι δαπάνες των εργασιών αυτών θα καλυφθούν με τακτοποίηση των ποσοτήτων εργασιών της ομάδας της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Η μεταβολή των ποσοτήτων των εργασιών αποτυπώνεται στον πιο κάτω πίνακα :

2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ						
2.1	Γενικάίεσκαφαί γαιώδεις διά χρήσεως μηχανικών μέσων προς δημιουργία υπογείων χώρων	13.1	M3	6.200,00	3,36	20.832,00	
2.2	Πρόσθετος αποζημίωσιςγενικώνεσκαφών	13.2	M3	1.862,52	0,72	1.341,01	
2.3	Φορτοεκφόρτωσης διά μηχανικών μέσων επ' αυτοκινήτου προς μεταφορά	13.3	M3	5.000,74	1,82	9.101,35	
2.4	Αποζημίωσις καθυστέρησης αυτοκινήτου	13.4	M3	5.000,74	0,31	1.550,23	
2.5	Μεταφορά δι' αυτοκινήτου	13.5	ΚΒΧιλ	190.000,00	0,12	22.800,00	
2.6	Επίστρωση απλήδια υαλοφάσματος	13.6	M2	3.469,80	4,42	15.336,52	
2.7	Επίχωσηδια σκύρων	13.7	M3	2.465,00	28,27	69.685,55	
2.8	Σκυρόδεμα κατηγορίας Β160 των 300 kg τσιμέντου, διά σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3 cm	13.8	M3	440,00	118,65	52.206,00	
2.9	Σκυρόδεμα κατηγορίας Β300 των 350 kg τσιμέντου υψηλής αντοχής	13.9	M3	192,93	131,20	25.312,42	
2.10	Σιδηροί οπλισμοί εκ στρεπτού χάλυβος μετά νευρώσεων S500 ή S500s	13.10	Χγρ.	118.500,00	1,28	151.680,00	
2.11	Ξυλότυποι συνήθωνχυτών κατασκευών	13.11	M2	2.000,00	15,20	30.400,00	
Κατηγορία 2Α: Σύνολο						400.245,08	400.245,08
Ενιαίο όφελος 18%				18%		400.245,08	72.044,11
ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ							472.289,19
Απρόβλεπτα 1ης Σ.Σ. 15%							271,81
ΔΑΠΑΝΗ 1ης ΣΣ [Προ Αναθεώρησης]				Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΣ 1ης Σ.Σ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ (0,00%)			472.561,00

3) Ο 7^{ος} ΑΠΕ τέλος συμπεριλαμβάνει την αύξηση των διατιθέμενων δαπανών αναθεώρησης εργασιών Αρχικής και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης κατά 100.000,00 ευρώ και 63.632,27 ευρώ αντιστοίχως, οι οποίες θα καλυφθούν από πιστώσεις ΠΔΕ αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής.

Σημειώνεται ιδιαίτερως επίσης ότι οι πιο πάνω δαπάνες (αυξομείωσης Φ.Π.Α., απολογιστικών εργασιών, αναθεώρησης), συμφώνως των κειμένων διατάξεων και ιδιαίτερως του άρθρου 58 του νόμου 3669/2008, ουδόλως συμμετέχουν σε κάθε περίπτωση υπολογισμού και ελέγχου επιτρεπόμενης υπέρβασης εγκεκριμένης δαπάνης σύμβασης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ :

Την έγκριση του προτεινόμενου **7^{ου} Α.Π.Ε.**(αρχικής & 1ης συμπληρωματικής συμβάσεων), ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

Τις επί πλέον δαπάνες που θα καλυφθούν με πιστώσεις Π.Δ.Ε. αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής:

α)απολογιστικών εργασιών 2^{ης} Φάσης ανερχομένης σε **105.980,25€**(πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ στο ποσό αυτό),

β)αύξησης δαπανών κονδυλίων αναθεώρησης εργασιών, αρχικής και 1^{ης} συμπληρωματικής συμβάσεων, δαπανών ανερχομένων σε **100,000,00€** και **63.632,27€** αντιστοίχως (πλέον και του αναλογούντος ΦΠΑ στα ποσά αυτά).

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 7^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ», όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Ψήφισαν «λευκό» οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μάρκου Ιωάννης, Ραφτοπούλου Άννα & Φράγκου Ελένη.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **440/2021**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος το Γεωργίου
3. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
4. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
5. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
6. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
7. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
8. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου