

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 52/13-12-2022 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος

Αριθμός Απόφασης **490/2022**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ».

Στα Σπάτα σήμερα 13 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 38368/9-12-2022 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν οκτώ (8) Τακτικά Μέλη συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος	Δήμαρχος – Πρόεδρος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
----------------------------------	--

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ' αριθμ. πρωτ. 38246/8-12-2022 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

Για το αντικείμενο του έργου του θέματος, σας θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Α) ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Την υπ' αρ. 134/2020 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
2. Την απόφαση 529/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης των όρων διακήρυξης.
3. Την 338/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ», το οποίο αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία «ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», με μέση έκπτωση 64,00%.
4. Την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης.
5. Την προσκόμιση της υπ' αρ. e-140863 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), ποσού 5% επί της αξίας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 17 Διακήρυξης), η οποία έχει ισχύ μέχρι την επιστροφή της και β) Υπεύθυνες δηλώσεις 1599/86 ορισμού αντικλήτου και αποδοχής αυτού.
6. Η Εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε στις 23-03-2022 (αρ. πρ. 8531) για το ποσό των 176.411,43€ όπου αναλύεται ως εξής:

Άθροισμα δαπάνης εργασιών:	104.756,92
ΓΕ & ΟΕ 18%:	18.856,25
Σύνολο με ΓΕ & ΟΕ:	123.613,17
Απρόβλεπτα:	18.541,98
Σύνολο με Απρόβλεπτα:	142.155,15
Αναθεώρηση:	112,13€
Σύνολο:	142.267,28
Φ.Π.Α. 24%:	34.144,15
Συνολική Δαπάνη:	176.411,43

7. Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. του έργου είναι έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι τις 23-09-2022.

8. Με απόφαση 379/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 6μήνες μέχρι 23/03/2023.

Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο αφορά τις εργασίες συμπλήρωσης βελτίωσης του οδικού δικτύου στη Δ.Ε. Αρτέμιδος.

Περιλαμβάνονται εργασίες συντήρησης του ασφαλοτάπητα των παρακάτω οδών σε διάφορα σημεία και όπου αλλού απαιτείται με σκοπό την ασφαλή διέλευση των οχημάτων και των δημοτών.

- Ησιόδου – Ολυμπίας – Πιπίνου (από Λ.Βραυρώνος έως Μουσών)
- Παν. Γιάτρισσας (από Λ.Βραυρώνος έως Αγ. Ιωάννου)
- Αριστοφάνους (από Λ.Αρτέμιδος έως Υπαπαντής)
- Ολυμπίας (από Σαχτούρη έως Ανώνυμη)

Γ) 1ος Α.Π.Ε.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών περιλαμβάνει:

1. Τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωσή του.
2. Την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης όπως προκύπτει από την έκδοση συντελεστών αναθεώρησης για το Δ' τρίμηνο του 2021.
3. Την 1^η ΣΣΕ, η οποία ενσωματώνει τις απαραίτητες ποσότητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του φυσικού αντικείμενου της αρχικής σύμβασης καθώς και μία (1) νέα τιμή που αφορά την ανύψωση ή καταβιβασμό φρεατίων. Επίσης περιλαμβάνει την δαπάνη των απολογιστικών εργασιών για την διαχείριση των προβλήτων του έργου καθώς και τις ειδικές εντολές της Υπηρεσίας.

Με τον 1ο ΑΠΕ περιλαμβάνονται όλες οι ποσότητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη

Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Η μεταβολή των ποσοτήτων γίνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και δεν γίνεται χρήση των επί ελασσον δαπανών.

Το κονδύλι των απροβλέπτων δαπανών διατίθεται για την αύξηση των ποσοτήτων της μελέτης, τη δαπάνη μία .

Στον 1^ο ΑΠΕ δεν υπάρχουν επί ελασσον δαπάνες.

Δ) ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Σύμφωνα με ακριβέστερη προμέτρηση των εργασιών του έργου, χωρίς καμία αλλαγή του φυσικού αντικείμενου, προέκυψαν αυξομειώσεις στις ποσότητες σε σχέση με τις αναγραφόμενες στο συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Οι αυξομειώσεις οφείλονται σε σφάλματα στις προμετρήσεις ή στην εκτίμηση ποσοτήτων εργασιών της μελέτης του έργου σε σχέση με τις πραγματικές. Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει αναλυτικά τις αυξομειώσεις ποσοτήτων ανά εργασία και κατηγορία εργασιών.

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ ΜΕΤΡ	Α.Τ.	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1ου ΑΠΕ
	Εργασίες				
	1.ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ				
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	M2	1	22.680,00	22.680,00
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	M2	2	800,00	800,00
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	M2	3	22.680,00	45.360,00
4	Υπόβαση οδοστρώσεως συμπυκνωμένου πάχους 0,10m	M2	4	800,00	800,00
5	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	TON	5	770,00	1.180,00
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήσης κοινής ασφάλτου	M2	6	22.680,00	22.680,00
	2.ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ				
7	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	TEM	7	8,00	8,00
8	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. Σιδηροσωλήνα DN 40mm (1 1/2)	TEM	8	8,00	8,00

Ε. 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Δ/σα Υπηρεσία, συνέταξε τον 1ο ΑΠΕ και τη 1η ΣΣΕ για να συμπεριλάβει τις απαραίτητες εργασίες, ώστε το φυσικό αντικείμενο αυτού να είναι άρτιο και λειτουργικό.

Η ανάγκη τροποποίησης της Σύμβασης του έργου, κατέστη αναγκαία για να συμπεριλάβει επί πλέον ποσότητες σε εργασίες που αφορούν την ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας των οδοστρωμάτων από ασφαλτικό τάπητα καθώς και μία νέα τιμή που αφορά την ανύψωση ή καταβιβασμό φρεατίων ΟΚΩ.

Στην 1^η ΣΣΕ περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη απολογιστικών εργασιών συνολικής αξίας 8.000,00€ για την διαχείριση των αποβλήτων. Στις απολογιστικές εργασίες το ΓΕ & ΟΕ 18,00% μειωμένο κατά την τεκμαρτή έκπτωση της αρχικής σύμβασης 64,00% σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν. 4412/2016. Η τροποποίηση αυτή γίνεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 156 σε συνδυασμό με το άρθρο 154 του Ν. 4412/2016.

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών πληροί αθροιστικά τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, τις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ καθώς και την κατευθυντήρια οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Αφορά εργασίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης και είναι απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης.

Σε κάθε εργασία της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, εφαρμόζεται η κατά την αρχική σύμβαση έκπτωση ομάδας στην οποία συμπεριλαμβάνεται.

Η συνολική αύξηση της Σύμβασης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 272.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ήτοι ποσοστό $26.253,34\text{€} / 176.411,43\text{€} = 14,88\%$ και ακολουθεί του περιορισμούς που τίθενται στην παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και των οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

Η τροποποίηση χαρακτηρίζεται «Ησσονος σημασίας» σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δεδομένου ότι η αξίας της είναι:

α) Κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 του Ν. 4412/2016.

β) Η αξία της τροποποίησης της Σύμβασης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15,00% της αξίας της αρχικής Σύμβασης (ήτοι 14,88%).

Οι συμπληρωματικές εργασίες αυτές:

α) Δεν μεταβάλουν τη συνολική φύση του έργου.

β) Παρουσιάζουν αναγκαία συνάφεια με το έργο και δεν περιλαμβάνονται στην αρχικά συναφθείσα σύμβαση.

γ) Κατέστησαν αναγκαίες κατά την τεχνική εκτέλεση και τελειοποίηση του φυσικού αντικειμένου.

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Αρχική Σύμβαση

Η αξία των εργασιών του 1^{ου} ΑΠΕ με το ΟΕ κ ΓΕ 18% και των απροβλέπτων δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 142.155,15€ δηλαδή σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ σε σχέση με την συμβατική δαπάνη.

Αν συνυπολογισθεί η δαπάνη για αναθεώρηση 20.000,00€ και για το ΦΠΑ 24% 38.917,24€ η τελική αξία του έργου ανέρχεται στο πόσο των 201.072,39€ δηλαδή σε ΑΥΞΗΣΗ σε σχέση με την συμβατική δαπάνη κατά 24.660,96€.

Αναλυτικά η χρήση των επί έλασσον δαπανών και των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης φαίνεται στο παρακάτω πίνακα:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΟΡΙΟ +/- 20%	1ος ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ	
						Επί έλασσον	Απρόβλεπτα
1	1ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	104.505,91€	20.901,18 €	120.215,38 €	15.709,47 €		15.709,47 €
2	2.ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	251,01	50,20 €	251,01 €	0,00 €		0,00 €
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	104.756,92 €	20.951,38 €	120.466,39 €	15.709,47 €	0,00 €	15.709,47 €
	ΓΕ & ΟΕ 18%:	18.856,25 €		21.683,95 €	2.827,70 €	0,00 €	2.827,70 €
	ΣΥΝΟΛΟ:	123.613,17 €		142.150,34 €	18.537,17 €	0,00 €	18.537,17 €
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:	18.541,98 €		4,81 €	-18.537,17 €	0,00 €	0,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ:	142.155,15 €		142.155,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	112,13 €		20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ:	142.267,28 €		162.155,15 €	19.887,87 €	0,00 €	0,00 €
	ΦΠΑ 24%:	34.144,15 €		38.917,24 €	4.773,09 €	0,00 €	0,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ:	176.411,43 €		201.072,39 €	24.660,96 €	0,00 €	0,00 €

Αναλυτικά οι δαπάνες αναγράφονται στο παρακάτω πίνακα:

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ	1^{ος} ΑΠΕ
1 ^η Ομάδα Εργασιών:	104505,91€	120.215,38€
2 ^η Ομάδα Εργασιών:	251,01€	251,01€
Σύνολο Εργασιών:	104.756,92 €	120.466,39 €
ΓΕ & ΟΕ 18,00%:	18.856,25€	21.683,95€
Άθροισμα:	123.613,17€	142.150,34€
Απρόβλεπτα 15,00%:	18.541,98€	4,81€
Άθροισμα:	142.155,15€	142.155,15€
Αναθεώρηση:	112,13€	20.000,00€
Άθροισμα:	142.267,28€	162.155,15€
ΦΠΑ 24,00%:	34.144,15€	38.917,24€
Σύνολο Σύμβασης / 2^{ου} ΑΠΕ:	176.411,43€	201.072,39€

2. 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση

Στη Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών η δαπάνη των εργασιών με το ΟΕ κ ΓΕ 18%, των απροβλέπτων δαπανών και των απολογιστικών ανέρχεται στο ποσό των 21.172,05€.

Αν συνυπολογισθεί και η δαπάνη για το ΦΠΑ 24% 5.081,29€, η τελική αξία της Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.253,34€ ήτοι ποσοστό 14,88% (<15% της Αρχικής Σύμβασης) σε σχέση με την αρχική σύμβαση και ακολουθεί του περιορισμούς που τίθενται στην παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και των οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

Ζ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών περιλαμβάνει:

1. Τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωσή του.
2. Την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης όπως προκύπτει από την έκδοση συντελεστών αναθεώρησης για το Δ' τρίμηνο του 2021.
3. Την 1^η ΣΣΕ, η οποία ενσωματώνει μία εργασία απαραίτητη για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του φυσικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης καθώς και μία (1) νέα τιμή που αφορά την ανύψωση ή καταβίβαση φρεατίων. Επίσης περιλαμβάνει την δαπάνη των απολογιστικών εργασιών για την διαχείριση των αποβλήτων του έργου καθώς και τις ειδικές εντολές της Υπηρεσίας.

Με τον 1ο ΑΠΕ περιλαμβάνονται όλες οι ποσότητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη

Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Η μεταβολή των ποσοτήτων γίνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών.

Το κονδύλι των απροβλέπτων δαπανών διατίθεται για την αύξηση των ποσοτήτων της μελέτης.

Στον 1^ο ΑΠΕ δεν υπάρχουν επί έλασσον δαπάνες.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1. Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακας Εργασιών ως προς τις ποσότητες των εργασιών και τις επιμέρους δαπάνες:

Για εργασίες:	120.466,39 €
Για ΓΕ & ΟΕ 18,00%:	21.683,95€
Για Απρόβλεπτα 15,00%:	4,81€
Για Αναθεώρηση:	20.000,00€
Για ΦΠΑ 24,00%:	38.917,24€
Σύνολο Αρχικής:	201.072,39€

Η συνολική δαπάνη του έργου μετά την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ θα ανέρχεται στο ποσό των 201.072,39€, η οποία είναι αυξημένη κατά 24.660,96 με αυτή της Αρχικής Σύμβασης λόγω αναθεώρησης.

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος

2. Την έγκριση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ως προς τις ποσότητες των εργασιών και τις επιμέρους δαπάνες:

Για εργασίες:	9.324,72€
Για ΓΕ & ΟΕ 18,00%:	1.678,45€
Για Απρόβλεπτα 15,00%:	1.650,48€
Για Απολογιστικά	8.518,40€
Για ΦΠΑ 24,00%:	5.081,29€
Σύνολο ΣΣΕ:	26.253,34€

- Ο συγκεκριμένος Α.Π.Ε. έχει την σύμφωνη γνώμη από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.).

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ», όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **490/2022**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
4. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
5. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
6. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
7. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου