

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 36/15-12-2020 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **499/2020**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2^{ου} ΑΠΕ για το έργο: “Κατασκευή οδικού δικτύου Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος”.

Στα Σπάτα σήμερα 15 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 36153/11-12-2020 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα εννέα (9) μέλη, ήτοι:

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Δημοτ. Σύμβουλος ως αναπλ. μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου

Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 5^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ' αριθμ. πρωτ. 36030/11-12-2020 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

Για το αντικείμενο του έργου του θέματος, σας θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

A. ΓΕΝΙΚΑ

1. Η υπ' αριθμ. 20/2017 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
2. Η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος υπογράφηκε στις 30-4-2018.
3. Με την υπ' αριθ. 418/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και τα συμβατικά τεύχη.
4. Με την υπ' αριθμ. 135/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία «LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ» που προσέφερε ποσοστό μέσης έκπτωσης 43,70% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και για το ποσό των 1.820.197,06 € πλέον ΦΠΑ 24%.
5. Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 11/10/2019 για το ποσό των 1.820.197,06 € (με Φ.Π.Α.)
6. Η προθεσμία περαίωσης ορίστηκε σε 12 (δώδεκα) μήνες και λήγει την 11/10/2020.
7. Με την υπ' αριθμ. 253/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.

8. Με την υπ' αριθμ. 319/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η συμβατική προσθεσμία του έργου πήρε παράταση έως 11/10/2021.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο της εργολαβίας αυτής αποτελεί η κατασκευή οδών και δικτύου ύδρευσης σε κυρωμένες πράξεις εφαρμογής του δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος. Συγκεκριμένα οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής:

α) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Οι εργασίες ύδρευσης των οδών όπου απαιτείται θα περιλαμβάνουν εκσκαφές γαιωδών και βραχωδών ορυγμάτων, τοποθέτηση και εγκαθιστισμό με άμμο σωλήνων πολυαιθυλενίου (PE) συμπαγούς τοιχώματος Φ110 16 atm, επίχωση των ορυγμάτων με θραυστό υλικό λατομείου, χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια αγωγών PE, τις απαιτούμενες χυτοσιδηρές δικλείδες Φ100 μετά των φρεατίων αυτών, την δοκιμασία σε πίεση του δικτύου, και τέλος εργασίες τοποθέτησης οικιακών συνδέσεων και αναμονών όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

β) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ

Οι εργασίες κατασκευής οδών θα περιλαμβάνουν εκσκαφές, καθαίρεσεις, υπόβαση – βάση οδοστρώσας, ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5εκ. Επιπλέον κατασκευή κρασπέδων και ρείθρων, καθώς και πεζοδρομίων σε ορισμένα σημεία.

για την απορροή των ομβρίων υδάτων δεν απαιτούνται επιπλέον έργα, καθ' όσον αυτή θα γίνεται επιφανειακά, όπως πριν, βοηθούμενη από το ανάγλυφο του εδάφους.

Γ. 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2^{ος} ΑΠΕ)

Ο 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις μεταβολές στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και προμετρήσεις κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς και για να συμπεριλάβει νέες εργασίες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη, κρίθηκαν όμως απαραίτητες για την έντεχνη και άρτια εκτέλεση των εργασιών.

Συγκεκριμένα :

- Στην **ΟΜΑΔΑ 1 "ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ"**, προκύπτουν αυξομειώσεις των ποσοτήτων συγκεκριμένων εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών.

Η συνολική δαπάνη της ομάδας παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική και η επί πλέον δαπάνη καλύπτεται από μέρος των απροβλέπτων.

- Στην **ΟΜΑΔΑ 2 "ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ"**, προκύπτουν αυξομειώσεις των ποσοτήτων συγκεκριμένων εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών.

Η συνολική δαπάνη της ομάδας παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική και η επί πλέον δαπάνη καλύπτεται από επί έλαττον δαπάνες άλλων ομάδων και από μέρος των απροβλέπτων.

- Στην **ΟΜΑΔΑ 3 "ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ"**, προκύπτουν αυξομειώσεις των ποσοτήτων συγκεκριμένων εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών.

Η συνολική δαπάνη της ομάδας καλύπτεται από μέρος των απροβλέπτων.

- Στην **ΟΜΑΔΑ 4 "ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ"**, προκύπτουν αυξομειώσεις των ποσοτήτων συγκεκριμένων εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών.

Η συνολική δαπάνη της ομάδας παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική και η επί πλέον δαπάνη καλύπτεται από επί έλαττον δαπάνες άλλων ομάδων.

- Στην **ΟΜΑΔΑ 5 "ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ"**, προκύπτουν αυξομειώσεις των ποσοτήτων συγκεκριμένων εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών.

Η συνολική δαπάνη της ομάδας καλύπτεται από μέρος των απροβλέπτων.

- Στην **ΟΜΑΔΑ 6 "ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ"**, προκύπτουν αυξομειώσεις των ποσοτήτων συγκεκριμένων εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών.

Η συνολική δαπάνη της ομάδας παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική και η επί έλαττον δαπάνη καλύπτει επί πλέον δαπάνες άλλων ομάδων.

- Στην **ΟΜΑΔΑ 7 "ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ"**, προκύπτουν αυξομειώσεις των ποσοτήτων συγκεκριμένων εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών.

Η συνολική δαπάνη της ομάδας παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική και η επί πλέον δαπάνη καλύπτεται από επί έλαττον δαπάνες άλλων ομάδων.

Για το λόγο αυτό συντάσσεται ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ για την απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων για την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης στην Ομάδα 5 και τις αυξομειώσεις μεταξύ των ομάδων της σύμβασης.

Δ. ΔΑΠΑΝΗ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2 ^{ος} ΑΠΕ
ΟΜΑΔΑ 1 – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	1.311,00	1.311,00	2.622,00
ΟΜΑΔΑ 2 - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	317.595,60	335.650,00	380.133,60
ΟΜΑΔΑ 3 - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ	0	23.520,00	17.225,60
ΟΜΑΔΑ 4 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	456.568,00	456.568,00	464.254,56
ΟΜΑΔΑ 5 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΕΑ ΤΙΜΗ	0	112.000,00	170.800,00
ΟΜΑΔΑ 6 - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	398.847,24	398.847,24	319.430,28
ΟΜΑΔΑ 7 – ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	132.138,16	132.138,16	147.710,36
Σύνολο εργασιών	1.306.460,00	1.460.034,40	1.502.176,40
Σύνολο εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ)	1.541.622,80	1.722.840,59	1.772.568,15
Απρόβλεπτα	231.243,42	50.025,63	298,07
Σύνολο 1	1.772.866,22	1.772.866,22	1.772.866,22
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ	46.666,95	46.666,95	46.666,95
Σύνολο 2	1.819.533,17	1.819.533,17	1.819.533,17
Πρόβλεψη αναθεώρησης	663,89	663,89	663,89
Σύνολο 3	1.820.197,06	1.820.197,06	1.820.197,06
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%	436.847,29	436.847,29	436.847,29
ΣΥΝΟΛΟ	2.257.044,35	2.257.044,35	2.257.044,35

Όσον αφορά τον 2^ο ΑΠΕ, πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 ήτοι:

α) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

β) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

γ) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

δ) Η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη») ανά ομάδα εργασιών δεν υπερβαίνει κατά τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

Με τον 2ο Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη του έργου για συμβατικές και νέες εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 2.257.044,35€ (1.772.568,15€ για εργασίες, 298,07€ για απρόβλεπτα, 46.666,95€ για Απολογιστικά Αρχαιολογίας, 663,89 € για αναθεώρηση και 436.847,29 € για ΦΠΑ), δηλαδή σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη του ποσού της αρχικής σύμβασης.

• **Ο συγκεκριμένος Α.Π.Ε. έχει την σύμφωνη γνώμη από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.).**

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**» όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη της, τ' ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**», όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **499/2020**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
4. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
5. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
6. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
7. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
8. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου