

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 35/8-12-2021 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος

Αριθμός Απόφασης **500/2021**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 4^{ου} ΑΠΕ για το έργο: «Κατασκευή οδικού δικτύου Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος».

Στα Σπάτα σήμερα 8 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 33728/3-12-2021 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τα δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν 7 Τακτικά Μέλη και ο Πρόεδρος, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου

Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 26^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ' αριθμ. πρωτ. 33655/3-12-2021 έγγραφό της, το οποίο έχει ως εξής:

Για το αντικείμενο του έργου του θέματος, σας θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

A. ΓΕΝΙΚΑ

1. Η υπ' αριθμ. 20/2017 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
2. Η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος υπογράφηκε στις 30-4-2018.
3. Με την υπ' αριθ. 418/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και τα συμβατικά τεύχη.
4. Με την υπ' αριθμ. 135/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία «LMCONSTRUCTIONAKTE» που προσέφερε ποσοστό μείωσης έκπτωσης 43,70% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και για το ποσό των 1.820.197,06€ πλέον ΦΠΑ 24%.
5. Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 11/10/2019 για το ποσό των 1.820.197,06 € (με Φ.Π.Α.)
6. Η προθεσμία περαίωσης ορίστηκε σε 12 (δώδεκα) μήνες και έληγε την 11/10/2020.
7. Με την υπ' αριθμ. 253/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.
8. Με την υπ' αριθμ. 319/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η συμβατική προθεσμία του έργου πήρε παράταση έως την 11/10/2021.
9. Με την υπ' αριθμ. 499/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και μετά από γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου.

10. Με την υπ' αριθμ. 216/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και μετά από γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ και 1η Σ.Σ. του έργου.

11. Με την υπ' αριθμ. 404/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η συμβατική προθεσμία του έργου πήρε παράταση έως την 11/01/2022.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο της εργολαβίας αυτής αποτελεί η κατασκευή οδών και δικτύου ύδρευσης σε κυρωμένες πράξεις εφαρμογής του δήμου Σπάτων-Αρτεμίδος.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής:

α) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Οι εργασίες ύδρευσης των οδών όπου απαιτείται περιλαμβάνουν εκσκαφές γαιωδών και βραχωδών ορυγμάτων, τοποθέτηση και εγκαθιστισμό με άμμο σωλήνων πολυαιθυλενίου (PE) συμπαγούς τοιχώματος Φ110 16 atm, επίχωση των ορυγμάτων με θραυστό υλικό λατομείου, χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια αγωγών PE, τις απαιτούμενες χυτοσιδηρές δικλείδες Φ100 μετά των φρεατίων αυτών, την δοκιμασία σε πίεση του δικτύου, και τέλος εργασίες τοποθέτησης οικιακών συνδέσεων και αναμονών όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

β) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ

Οι εργασίες κατασκευής οδών περιλαμβάνουν εκσκαφές, καθαιρέσεις, υπόβαση – βάση οδοστρώσας, ασφαλική προεπάλειψη, ασφαλική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5εκ. Επιπλέον κατασκευή κρασπέδων και ρείθρων, καθώς και πεζοδρομίων σε ορισμένα σημεία. Για την απορροή των ομβρίων υδάτων δεν απαιτούνται επιπλέον έργα, καθ' όσον αυτή θα γίνεται επιφανειακά, όπως πριν, βοηθούμενη από το ανάγλυφο του εδάφους.

Γ. 4^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (4^{ος} ΑΠΕ)

Ο 4^{ος} ΑΠΕ που περιλαμβάνει την 1^η Σ.Σ. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις μεταβολές στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και προμετρήσεις κατά την εκτέλεση του έργου.

Συγκεκριμένα :

- Στην **ΟΜΑΔΑ 1 "ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ"**, προκύπτουν αυξομειώσεις των ποσοτήτων συγκεκριμένων εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών.

Η συνολική δαπάνη της ομάδας παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική και η επί πλέον δαπάνη καλύπτεται από μέρος των απροβλέπτων.

- Στην **ΟΜΑΔΑ 2 "ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ"**, προκύπτουν αυξομειώσεις των ποσοτήτων συγκεκριμένων εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών.

Η συνολική δαπάνη της ομάδας παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική και η επί πλέον δαπάνη καλύπτεται από επί έλαττον δαπάνες άλλων ομάδων και από μέρος των απροβλέπτων.

- Στην **ΟΜΑΔΑ 3 "ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ"**, προκύπτουν αυξομειώσεις των ποσοτήτων συγκεκριμένων εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών.

Η συνολική δαπάνη της ομάδας καλύπτεται από μέρος των απροβλέπτων.

- Στην **ΟΜΑΔΑ 4 "ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ"**, προκύπτουν αυξομειώσεις των ποσοτήτων συγκεκριμένων εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών.

Η συνολική δαπάνη της ομάδας παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική και η επί πλέον δαπάνη καλύπτεται από επί έλαττον δαπάνες άλλων ομάδων.

- Στην **ΟΜΑΔΑ 5 "ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ"**, προκύπτουν αυξομειώσεις των ποσοτήτων συγκεκριμένων εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών.

Η συνολική δαπάνη της ομάδας καλύπτεται από μέρος των απροβλέπτων.

- Στην **ΟΜΑΔΑ 6 "ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ"**, προκύπτουν αυξομειώσεις των ποσοτήτων συγκεκριμένων εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών.

Η συνολική δαπάνη της ομάδας παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική και η επί έλαττον δαπάνη καλύπτει επί πλέον δαπάνες άλλων ομάδων.

- Στην **ΟΜΑΔΑ 7 "ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ"**, προκύπτουν αυξομειώσεις των ποσοτήτων συγκεκριμένων εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών.

Η συνολική δαπάνη της ομάδας παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική και η επί έλαττον δαπάνη καλύπτει επί πλέον δαπάνες άλλων ομάδων.

Για το λόγο αυτό συντάσσεται ο παρών 4^{ος} ΑΠΕ για την απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων και τις αυξομειώσεις μεταξύ των ομάδων της σύμβασης.

Δ. ΔΑΠΑΝΗ 4^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	3 ^{ος} ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 4 ^{ος} ΑΠΕ
ΟΜΑΔΑ 1 – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	1.311,00	2.622,00	2.622,00
ΟΜΑΔΑ 2 - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	317.595,60	378.906,08	378.906,44
ΟΜΑΔΑ 3 - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ	0	17.225,60	17.225,60
ΟΜΑΔΑ 4 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	456.568,00	485.086,56	485.238,38
ΟΜΑΔΑ 5 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΕΑ ΤΙΜΗ	0	170.800,00	170.800,00
ΟΜΑΔΑ 6 - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	398.847,24	319.487,85	319.495,09
ΟΜΑΔΑ 7 – ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	132.138,16	128.139,26	128.139,26
Σύνολο εργασιών	1.306.460,00	1.502.276,35	1.502.426,77
Σύνολο εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ)	1.541.622,80	1.772.675,47	1.772.863,59
Απρόβλεπτα	231.243,42	190,75	2,63
Σύνολο 1	1.772.866,22	1.772.866,22	1.772.866,22
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ	46.666,95	46.666,95	46.666,95
Σύνολο 2	1.819.533,17	1.819.533,17	1.819.533,17
Πρόβλεψη αναθεώρησης	663,89	663,89	663,89
Σύνολο 3	1.820.197,06	1.820.197,06	1.820.197,06
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%	436.847,29	436.847,29	436.847,29
ΣΥΝΟΛΟ	2.257.044,35	2.257.044,35	2.257.044,35

Ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1^Η ΣΣΕ

Η 1^η Σ.Σ. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες δεν μπορούσαν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, καθώς και εργασίες οι οποίες ήταν απαραίτητο να εκτελεσθούν για να αντιμετωπίσουν συνθήκες που προέκυψαν μετά την σύνταξη της Μελέτης του Έργου, προκειμένου να προκύψει έργο τεχνικά άρτιο και λειτουργικό και ταυτόχρονα να ανταποκρίνεται στον προορισμό του και να επιτυγχάνει την προδιαγραφόμενη διάρκεια ζωής του.

ΣΤ. 1^Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1^Η ΣΣΕ)

Ο 4^{ος} ΑΠΕ που περιλαμβάνει την 1^η Σ.Σ. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις μεταβολές στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και προμετρήσεις κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς και για να συμπεριλάβει νέες εργασίες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη, κρίνονται όμως απαραίτητες για την έντεχνη και άρτια εκτέλεση των εργασιών.

Συγκεκριμένα :

- Στην **ΟΜΑΔΑ 1 "ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ"**, προκύπτουν αυξομειώσεις των ποσοτήτων συγκεκριμένων εργασιών σε σχέση με τον 3^ο ΑΠΕ-1^η ΣΣΕ σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών. Η συνολική δαπάνη της ομάδας παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική και η επί πλέον δαπάνη καλύπτεται από μέρος των απροβλέπτων.
- Στην **ΟΜΑΔΑ 2 "ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ"**, δεν προκύπτουν αυξομειώσεις των ποσοτήτων και βρίσκεται σε ισοζύγιο με τον 3^ο ΑΠΕ-1^η ΣΣΕ.
- Στην **ΟΜΑΔΑ 3 "ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ"**, προκύπτουν αυξομειώσεις των ποσοτήτων συγκεκριμένων εργασιών σε σχέση με τον 3^ο ΑΠΕ-1^η ΣΣΕ σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών.

Η συνολική δαπάνη της ομάδας παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική και η επί πλέον δαπάνη καλύπτεται από μέρος των απροβλέπτων.

- Στην **ΟΜΑΔΑ 4 "ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ "**, συμπεριλαμβάνεται η νέα εργασία ΣΣ-ΝΤ9 «Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες», η οποία απαιτείται για την άρτια και έντεχνη κατασκευή του έργου. Η συνολική δαπάνη της ομάδας καλύπτεται από μέρος των απροβλέπτων.

ΣΤ. 3^ο ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ 4^ο ΑΠΕ – 1^η ΣΣΕ

Κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψαν εργασίες, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη, κρίθηκαν όμως απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Συγκεκριμένα κρίθηκε αναγκαία η σύνταξη νέας τιμής των κάτωθι εργασιών που περιλαμβάνονται στον 4^ο ΑΠΕ στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση:

1. ΣΣ - Ν.Τ.9 «Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες»

Ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ης ΣΣΕ

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΕΓΚ/ΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 3 ^ο ΑΠΕ 1ης Σ.Σ.Ε.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 4 ^ο ΑΠΕ 1ης Σ.Σ.Ε.
ΟΜΑΔΑ 1 -ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	75.689,60	96.669,44
ΟΜΑΔΑ 2 - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	26.176,86	26.176,86
ΟΜΑΔΑ 3 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	76.725,00	76.776,00
ΟΜΑΔΑ 4 - ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		5.709,56
Άθροισμα δαπανών εργασιών :	178.591,46	205.331,86
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% :	32.146,46	36.959,73
Σύνολο :	210.737,92	242.291,59
Απρόβλεπτα :	31.610,69	57,02
Σύνολο :	242.348,61	242.348,61
Απολογιστικές Εργασίες	30.000,00	30.000,00
Συνολική δαπάνη έργου (Σ.Δ.Ε.) :	272.348,61	272.348,61
Φ.Π.Α. 24%	65.363,67	65.363,67
ΣΥΝΟΛΟ	337.712,28	337.712,28

Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 4ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣΕ

Το γενικό σύνολο δαπάνης του 4ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε) αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΕΓΚ/ΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 3 ^ο ΑΠΕ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 1ης Σ.Σ.Ε.	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ 4 ^ο ΑΠΕ ΚΑΙ 1 ^η ΣΣΕ
Άθροισμα δαπανών εργασιών :	1.306.460,00	1.502.426,77	205.331,86	1.707.758,63€
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%:	235.162,80	270.436,82	36.959,73	307.396,55

Σύνολο :	1.541.622,80	1.772.863,59	242.291,59	2.015.155,18
Απρόβλεπτα :	231.243,42	2,63	57,02	59,65
Σύνολο :	1.772.866,22	1.772.866,22	242.348,61	2.015.214,83
Απολογιστικές Εργασίες	46.666,95	46.666,95	30.000,00	76.666,95
Σύνολο 2:	1.819.533,17	1.819.533,17	272.348,61	2.091.881,78
Αναθεώρηση :	663,89	663,89	0,00	663,89
Συνολική δαπάνη έργου (Σ.Δ.Ε.) :	1.820.197,06	1.820.197,06	272.348,61	2.092.545,67
Φ.Π.Α. 24%	436.847,29	436.847,29	65.363,67	502.210,96
ΣΥΝΟΛΟ	2.257.044,35	2.257.044,35	337.712,28	2.594.756,63

Η Συνολική Δαπάνη του 4ου Α.Π.Ε. που περιλαμβάνει και την 1η Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **2.594.756,63€** (με το ΦΠΑ) ήτοι **2.257.044,35€** για τον 4° ΑΠΕ και **337.712,28€** για την Σ.Σ.Ε. Επισημαίνεται ότι ο 4ος Α.Π.Ε. ως προς την δαπάνη δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή και βρίσκεται σε ισοζύγιο με τον 3ο Α.Π.Ε.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 4^{ου} ΑΠΕ του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**» όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 4° ΑΠΕ του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**», όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **500/2021**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος το Γεωργίου
3. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
4. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
5. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
6. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
7. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου